

## 別紙標準様式(第7条関係)

## 会議録

会議の名称	令和7年度第3回枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会
開催日時	令和8年2月28日(土) 10時から11時00分まで
開催場所	禁野小学校図工室
出席者	(出席者) 森委員、森田委員、位田委員、大西委員、 高山委員、里施設整備課長(代理出席)、山田PTA副会長(代理出席) (事務局:新しい学校推進課) 西村課長、萩森課長代理、徳田係長、木村主任、岩名主任 (事務局:施設整備課) 澤田課長代理、望月主査、前田主任 (前田組・浦辺設計共同企業体) (前田組) 尾崎設計部専任部長、杉本工務部工事課長、馬場工務部 所長 (浦辺設計) -
欠席者	松好委員、津熊委員
案件名	1. 禁野小学校新校舎建築工事について ・工事進捗の報告について 2. 新校舎竣工記念式典(概要案)について 3. 新校舎開校後の通学路について(経過報告) 4. 令和8年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会(案)について 5. その他
提出された資料等の名称	次第 (資料1) 2月・3月度月間工程表 (資料2-1) 新校舎移転後の通学ルート(案) (資料2-2) 【26、27、28、29】の登校班ルート (資料3) 令和8年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会(案)
協議・決定・報告事項	1. 禁野小学校新校舎建築工事について工事進捗を確認した。 2. 新校舎竣工記念式典について意見交換を行った。 3. 新校舎開校後の通学路の検討状況について、通学路ワーキングでの取り組み経過を報告した。 4. 令和8年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会(案)を確認した。
会議の公開、非公開の別及び非公開の理由	公開
会議録等の公表、非公表の別及び非公表の理由	公表
傍聴者の数	0人
所管部署(事務局)	総合教育部 新しい学校推進課

## 協 議 内 容

以下、(事)事務局(施)施設整備課(委)委員(前)前田組(会)協議会会長(副)協議会副会長を示す。

### 案件1. 禁野小学校新校舎建築工事について

- ・工事進捗の報告について

<事務局の説明>

#### 資料1

(施) 工事自体は、順調に進んでおり、校舎本体については内装工事中で、周りの外構工事も行っている。

2月15日に現禁野小学校の中庭にある「枝垂れ梅」を、新校舎へ移設工事を行い、法面西側の改修工事についても、順調に作業を進めている。

(前) まず、校舎関係の2月度の取り組みから説明する。

西校舎に関しては、2階から3階に関し床の工事も終わり、内装工事の最終段階である。並行して、各階の家具、ユニット工事を行っている。

東校舎に関しては、1階については西校舎と同じく内装の仕上げ工事を行っており、並行して、各階の家具やユニット工事を行っている。また、2階のアリーナについても、仕上げ工事の際中である。

3月度の取り組みとしては、ここ2週間ぐらいが仕上げ工事の最終段階となり、それ以降3月16日ごろから、美装関係工事を行い、校舎自体は3月27日に既済検査があり、そこでは完了予定となる。

次に、外構関係の2月度の取り組みとしては、グラウンド付近の屋外倉庫及び正門近くの守衛室の躯体工事が完了し、現在外装と内装仕上げ工事を行っている。その他の外構関係に関しては、グラウンドや校舎周りの擁壁、側溝等の躯体工事をメインとして進めている。法面に関しても、年明けから着手し、側溝に体積している土砂等の撤去、一部側溝の更新、及び最下段の法枠へのモルタル吹付前の網設置等の工事を行っている。

3月度も引き続き、農具庫・守衛室関係の仕上げ、外構工事関係、法面改修工事を進める。

3月の中旬からは、グラウンドの工事を進めるとともに、仮設工事事務所も縮小していく予定である。

<質疑・意見など>

(委) 法面のコンクリート部分で割れている所が見受けられるが、綺麗にしないのか。

(施) 必要に応じて補修する部分もあるが、歩行に支障が無いところについては、現状のままとする予定である。

(委) 法面の安全率が1.014の中で、集中豪雨の際に割れている部分から水が浸入した場合、法面が耐えきれぬのか。

(施) 安全率1.014は、法面に雨水が浸透した状態で、必要な安全率を確保しているということである。今回の防草シートの施工により、法面への雨水の浸透は、現状よりも少なくなることから、安定計算において現状より安全側になると考える。

(副) 目に見えてひび割れが出ていたら、そこから雨水が入るだろうと普通は思う。住民が不安にならないようにしっかりと対応をお願いしたい。

(委) 法面に植えられている花はどうなるのか。

(施) 新校舎へ移設する予定である。

(委) すべて移設するのか。また、新校舎のどこに移設するのか。

(前) すべてではないが、道路からも見えやすいように正門付近の植え込みにスイセンの一部

を移設する予定である。

(副) 「枝垂れ梅」の移設について、突然、1本だけ動かしますと言われて作業をされていた。地域には事前にそうした説明をすべきであったと思う。市としてどのように考えているのか。

(施) 当初の計画では、現禁野小学校から木を移設するのではなく、旧高陵小学校の敷地に植えられている木を残しつつ、弱っている木を伐採した分は新たに木を植える予定であったが、現禁野小学校の「枝垂れ梅」が新校舎で旧中宮北小学校の思い出として継承できると考え、1本だけを後で移植することとなったものである。

(委) 旧中宮北小学校は40年以上の歴史があって、これまでも創立記念の節目にさまざまな木を植樹してきた。また、創立20年では約60万円で時計台を設置した。

問題はこうした記念樹や時計台の取り扱いについて、会議等の場で説明が一切ないことである。「枝垂れ梅」の件についても、学校は移設のことを認識していたが、地域は知らされていなかった。この「枝垂れ梅」は、当時、東門に植えられていた「メタセコイヤ」の木が危険であるとの理由から市が伐採したため、代わりに学校付近の住民の方から寄付をいただいたものである。

こうした歴史があるため、移設にあたっては事前に説明すべきではないか。

(副) 以前から伝えているが、地域とキャッチボールをしながら取り組みを進めてほしい。

## 案件2. 新校舎竣工記念式典（概要案）について

### <事務局の説明>

新校舎竣工記念式典の概要案を説明

### <質疑・意見など>

(副) 以前から夏の暑い時期は避けてほしい旨の要望を行っていたが、現在の検討状況はどうなっているのか。

(事) 今回示した内容は、新校舎引渡後のセレモニーについての案である。ご要望のあった件については、別途、相談させていただきたいと思う。

(副) 具体的な案ができれば、この場でなくてもよいので、地域に知らせてほしい。

(事) 承知した。

## 案件3. 新校舎開校後の通学路について（経過報告）

### <事務局の説明>

新校舎開校後の通学路について、現在の検討状況を説明

### <質疑・意見など>

(委) 資料には、登校班の集合場所に加えて、各拠点の人数も記載したほうが実態を把握しやすいのではないか。

(事) 承知した。最終的に資料を取りまとめる中で対応したい。

(副) ワーキングチームから、次回の日程調整ができていないと聞いている。

仕事の都合等もあるため、早めに日程調整だけでもしてもらいたい。

(副) 学校の到達時間は何時に設定することになったのか。

(事) 登校時間については、新校舎開校後の開門時間（8時15分～25分）を踏まえて、PTAと学校で協議を進めている。

(委) 11月と2月の学校日より、教職員の勤務の開始時刻にできるだけ合わせるように、2学期から8時15分から25分の間に登校してもらうよう、保護者へ周知を行った。

(副) 引き続きワーキングでの作業を積極的に進めてもらいたい。

## 案件4. 令和8年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会（案）について

### <事務局の説明>

### 資料3

(事) 令和8年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会(案)について説明

#### <質疑・意見など>

(副) 来年度の会議開催予定について、5月と7月の開催となっているが、移転後にこれまでの振り返りや反省点の洗い出し等の会議を設けてはどうか。

(事) 頂いた意見を踏まえ検討し、次回の協議会でお示ししたい。

(委) 跡地問題について、行革推進課とはしっかりと連携がとれているのか。

(事) 跡地の関係については、行革推進課が中心となって取り組みを進めているが、我々もその経過や取り組みの内容については、逐一情報提供を受けている。

(副) 引き続き、関係部署間で連携を密にしてもらいたい。

### 案件5. その他

#### <事務局の説明>

(事) 新校舎への引越しについて、現在の状況を報告した。また、今後のスケジュールとして4月中には地域に説明できるようにしたい旨の説明を行った。

(委) 地域の備品の取扱いはどうなるのか。

(事) 地域の備品についても引越業者に依頼することとしている。

(副) ごみの処分方法や引越備品への番号付け作業等については非常に手間がかかるため、事務局から早め早めの説明をお願いしたい。

(委) 引越しにあたっては、教職員の夏休み休暇に支障が出ないように配慮してもらいたい。

7月4週目あたりで、本格的に箱詰め作業を行い、8月は2学期始業式の一週間前位に開梱・整理を行うような計画にしてもらいたい。

(事) 承知した。今後、受注業者と打合せを行う中で協議・調整していきたい。

(委) 2学期からの開校にあたり、教員たちにも新校舎を見た上で、色々イメージをしたいと考えている。今度、6年生が新校舎の見学を行うが、教員についても今後、見学をさせてほしい。

(副) 先生として新校舎のイメージをつかむことは重要である。

(事) 承知した。

#### <次回の日程及び予定案件>

・開催日時：令和8年5月23日(土)10時～

※新委員の都合等により変動する場合あり

・開催場所：禁野小学校管理棟2階

・予定案件：「令和8年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会の体制」、「禁野小学校の新校舎整備について」