

枚方市監査委員告示第15号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき随時（工事）監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

平成25年12月27日

枚方市

監査委員	勝山武彦
監査委員	久野邦広
監査委員	大森由紀子
監査委員	鷺見信文

1. 監査の対象

市民病院経営企画課が所管する以下の工事

- (1) 市立枚方市民病院改築工事（新病院建築工事）
- (2) 市立枚方市民病院改築工事（新病院電気設備工事）
- (3) 市立枚方市民病院改築工事（新病院機械設備工事）

2. 監査の期間

平成 25 年 9 月 2 日～平成 25 年 12 月 26 日まで

3. 監査の方法

本工事監査の技術調査は、協同組合総合技術士連合に委託し、専門技術士による書類及び工事現場調査を平成 25 年 10 月 4 日に実施し、これらの結果等を踏まえ監査委員による現地調査を平成 25 年 11 月 7 日に実施した。

4. 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5. 監査の結果

各工事の計画・調査・設計・積算・施工・管理等については、おおむね良好であり、特に指摘すべき事項はなかった。

今後、発注する工事の実施に当たっては、施工計画書の充実、安全管理等に一層留意されるよう要望する。

(別紙)

監査対象工事の概要

(1) 市立枚方市民病院改築工事（新病院建築工事）

- 1) 工事場所 枚方市禁野本町2丁目1844番2 他
- 2) 工事概要
 - ・敷地面積：20,927.78 m²
 - ・建築面積：6,007.10 m²
 - ・延床面積：31,824.31 m²（付属棟を含む）
 - ・用途：総合病院
 - ・構造・階数：鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階
 - ・高さ：32.22m
 - ・病床数：335床
 - ・昇降機設備
 - エレベーター：乗用4基、寝台用4基、人荷用2基
 - エスカレーター：2基
 - ・物品搬送設備
 - 小荷物専用昇降機：1基
 - 自走式台車設備：1基
 - ・大口径気送管設備
- 3) 工事請負業者：株式会社 銭高組 大阪支社
- 4) 契約金額：4,273,290,000円（変更4,350,391,500円）
- 5) 工事期間：平成23年11月30日～平成26年5月30日
- 6) 工事進捗状況：平成25年9月30日現在、進捗率 約66%

(2) 市立枚方市民病院改築工事（新病院電気設備工事）

- 1) 工事場所：枚方市禁野本町2丁目1844番2 他
- 2) 背景と工事概要
 - 建築工事に伴う電気設備工事である。
- 3) 工事請負業者：北陸電気工事株式会社 大阪支店
- 4) 請負金額：1,542,450,000円（変更1,805,430,900円）
- 5) 工事期間：平成23年11月30日～平成26年5月30日
- 6) 工事進捗状況：平成25年9月30日現在 進捗率 約15%

(3) 市立枚方市民病院改築工事（新病院機械設備工事）

- 1) 工事場所：枚方市禁野本町2丁目1844番2 他
- 2) 背景と工事概要

建築工事に伴う機械設備工事である。

- 3) 工事請負業者：東洋熱工業株式会社 大阪支店
- 4) 請負金額：2,163,000,000 円
- 5) 工事期間：平成 23 年 11 月 30 日～平成 26 年 5 月 30 日
- 6) 工事進捗状況：平成 25 年 9 月 30 日現在 進捗率 約 36%