

枚方市監査委員告示第 2 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 5 項の規定に基づき随時（工事）監査を実施したので、同条第 9 項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和 2 年（2020 年）2 月 28 日

枚方市監査委員	勝 山 武 彦
同	分 林 義 一
同	鍛冶谷 知 宏
同	大 地 正 広

1. 監査の対象

総合教育部まなび舎整備室が所管する以下の工事
香里小学校長寿命化改修及び増築工事

2. 監査の期間

令和元年（2019年）9月26日から令和2年（2020年）2月27日まで

3. 監査の方法

本工事監査の技術調査は、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士による書類及び工事現場調査を令和元年（2019年）12月4日に実施し、これらの結果等を踏まえ監査委員による現地調査を令和2年（2020年）1月23日に実施した。

4. 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5. 監査の結果

本工事の計画・設計・積算・施工・管理等については、おおむね良好であり、特に指摘すべき事項はなかった。

今後とも、本工事を進めるに当たっては、適切に設計及び施工状況等を確認し、安全管理、工程管理、品質管理等に一層留意されるよう要望する。あわせて、本工事の施工場所が小学校であることから、児童の安全には細心の注意を払って、本工事を行うよう要望する。

(別紙)

監査対象工事の概要

- (1) 工事場所 枚方市香里ヶ丘 10 丁目 5-2
- (2) 工事内容
 - 【Ⅰ期工事】
北教室棟長寿命化改修工事（地下構造物撤去工事含む）
中庭棟増築工事（延べ面積 606 m²、鉄骨造 2 階建て、普通教室 4 教室他）
渡り廊下、体育館屋外階段増築工事
上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事（昇降機設備工事含む）一式、外構工事一式 他
 - 【Ⅱ期工事】
撤去工事、中教室棟外壁アスベスト含有仕上塗材除去工事
中教室棟長寿命化改修工事
下足棟増築工事（延べ面積 87.4 m²、鉄骨造、平屋建て）
給食調理場改修工事
南教室棟外壁・屋上防水改修工事
上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事（厨房設備、調理場空調設備工事含む）一式、外構工事一式 他
- (3) 請負金額 当初： 905,904,000（税込）
変更： 925,680,900（税込）
- (4) 工期 当初： 平成 30 年 12 月 10 日から令和 2 年 7 月 13 日まで
変更： 平成 30 年 12 月 10 日から令和 2 年 10 月 31 日まで
- (5) 請負業者 丸信住宅株式会社 枚方支店
- (6) 工事進捗率 計画 57% 実施 45%（令和元年 12 月上旬現在）
- (7) 実施設計 株式会社 内藤設計（香里小学校増築・長寿命化改修工事設計委託）
株式会社 真鍋建築設計事務所（香里小学校給食調理場長寿命化改修工事設計委託）
- (8) 施工監理 直営