

枚方市監査委員告示第 11 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 5 項の規定に基づき随時（工事）監査を実施したので、同条第 9 項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和 3 年（2021 年）11 月 12 日

枚方市監査委員	勝 山 武 彦
同	分 林 義 一
同	松 岡 ちひろ
同	丹 生 真 人

1. 監査の対象

上下水道部下水道室雨水整備課が所管する以下の工事
公共下水道第 69 工区楠葉雨水貯留管整備工事

2. 監査の期間

令和 3 年（2021 年）6 月 3 日から令和 3 年（2021 年）11 月 11 日まで

3. 監査の方法

本工事監査の技術調査は、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士による技術調査を令和 3 年（2021 年）8 月 25 日に実施し、当該技術調査を基に、監査委員による現地調査を令和 3 年（2021 年）9 月 7 日に実施した。

4. 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5. 監査の結果

本工事の計画・設計・積算・施工・管理等については、おおむね良好であり、特に指摘すべき事項はなかった。

技術士からの工事技術調査結果報告においても、発注者、設計者、受注者による三者会議の開催等、有益な提案がなされており、今後も、本工事を進めるに当たっては、提案内容も十分参考にされ、適切に設計及び施工状況等を確認し、安全管理、工程管理、品質管理等に一層留意されるよう要望する。

なお、本工事は、マシントラブルにより工期が延長され、令和 4 年度中の竣工予定となっている。マシントラブルの原因が不明ということで、現在も双方で協議が行われているとのことであるが、地域住民の市民生活に大きな影響が出ないよう、竣工までの間の浸水対策についても検討するよう申し添えておく。

(別紙)

監査対象工事の概要

(1) 工事場所 枚方市楠葉朝日2・3丁目、楠葉美咲3丁目、楠葉並木2丁目、南楠葉1丁目地内

(2) 工事内容

管きょ工 (泥土圧式シールド工法、仕上り内径 5,000mm)

L = 1,021.0m (変更前) L = 1,019.8m (変更後)

管きょ工 (開削) (φ 400mm) L = 171.70m

管きょ工 (圧送) (φ 350mm) L = 8.91m

特殊マンホール工 2箇所

組立マンホール工 3箇所

発進立坑工 一式

到達立坑工 一式

一次造成工 (発進立坑) 一式

一次造成工 (到達立坑) 一式

二次造成工 (発進立坑) 一式

二次造成工 (到達立坑) 一式

開削部付帯工 一式

仮設工 一式

(3) 請負金額

契約金額 2,700,000,000円 変更契約金額 2,741,525,180円

(4) 工期

(当初) 平成30年1月11日 ~ 令和3年2月26日

(変更) 平成30年1月11日 ~ 令和4年5月31日

(5) 請負業者

株式会社浅沼組 大阪本店

(6) 工事進捗率

計画出来高 85%

実施出来高 85%(令和3年8月15日現在)

(7) 実施設計 株式会社浪速技研コンサルタント

(8) 施工監理 直営