

枚方市監査委員告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき随時（工事）監査を実施したので、同条第9項及び第10項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和8年（2026年）3月2日

枚方市監査委員	上	森	太一郎
同	分	林	義一
同	奥	野	美佳
同	長	友	克由

本監査は、枚方市監査基準に準拠して行った。

## 1. 監査の対象

都市整備部施設整備課が所管する以下の工事  
枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）

## 2. 監査の期間

令和7年（2025年）9月29日から令和8年（2026年）2月27日まで

## 3. 監査の方法

本工事監査の技術調査は、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士による技術調査を令和8年（2026年）1月15日に実施し、当該技術調査を基に、監査委員による現地調査を令和8年（2026年）2月6日に実施した。

## 4. 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

## 5. 監査の結果

本事業の計画・設計、積算、施工管理等については、おおむね良好であり、特に指摘すべき事項はなかった。

本事業は、設計・施工一括発注方式（以下「DB方式」という。）を採用するとともに、総合評価一般競争入札により実施され、これまでの学校施設の固定概念にとらわれることなく、学校施設全体を学びの場とした校舎建設が進められている。

技術士からの工事技術調査結果報告では、事業が終了した段階でDB方式に関する検討会（反省会）の実施が提案されているが、今後、本市が実施する整備事業については、事業目的に沿った最適な手法を検討の上、進めるよう要望する。

また、今回の監査対象である本事業は、令和8年7月中の新校舎建設工事完了に向けて取り組まれているが、その整備に当たっては、適切に工事の進捗状況を確認するとともに、安全管理、工程管理、品質管理等に一層留意するよう要望する。

(別紙)

## 監査対象工事の概要

- (1) 工事場所 枚方市御殿山南町 2-2
- (2) 工事内容
  - ・ 禁野小学校新設工事 (延べ床面積 : 8,111.35 m<sup>2</sup>)  
上記に伴う、建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式
  - ・ 旧高陵小学校解体工事 (延べ床面積 : 6,166 m<sup>2</sup>)  
上記に伴う、建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式
  - ・ 禁野小学校設計業務  
上記に伴う、建築工事、電気設備工事、機械設備工事における  
基本設計及び実施設計
- (3) 請負金額
  - 当初 : 3,385,800,000 円
  - 変更 : 3,966,611,000 円 (1 回目)
  - 変更 : 4,097,113,900 円 (2 回目)
- (4) 工 期  
令和 4 年 6 月 10 日 ~ 令和 8 年 7 月 15 日
- (5) 請負業者  
前田組・浦辺設計共同企業体
- (6) 工事進捗率 65.0% (令和 7 年 12 月 31 日現在)
- (7) 実施設計 株式会社 浦辺設計
- (8) 施工監理 直営