

枚方市監査委員告示第7号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき随時（工事）監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

平成28年12月27日

枚方市監査委員	勝山武彦
同	大西正人
同	岩本優祐
同	山口勤

1. 監査の対象

事業部雨水整備課が所管する以下の工事
公共下水道第 60 工区船橋本町雨水支線整備工事

2. 監査の期間

平成 28 年 6 月 30 日から平成 28 年 12 月 26 日まで

3. 監査の方法

本工事監査の技術調査は、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士による書類及び工事現場調査を平成 28 年 9 月 7 日に実施し、これらの結果等を踏まえ監査委員による現地調査を平成 28 年 10 月 28 日に実施した。

4. 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5. 監査の結果

工事の計画・設計・積算・施工・管理等については、おおむね良好であり、特に指摘すべき事項はなかった。

今後、発注する工事の実施に当たっては、適切に設計及び施工状況等を確認し、安全管理・工程管理・品質管理等に一層留意されるよう要望する。

(別紙)

監査対象工事の概要

- 1) 工事場所 枚方市船橋本町1丁目、東船橋1丁目、西船橋2丁目他 地内
- 2) 工事内容
 - 管きょ工 (泥濃式推進シールド併用工法、内径 1,500mm) L=901.1m
 - 函きょ工 (開削、ボックスカルバート 1,500mm×1,000mm) L= 3.7m
 - 立坑工 N=2 箇所
 - マンホール工 N=2 箇所
 - 仮設工 一 式 他
- 3) 請負金額 993,600,000 円 (税込)
- 4) 工 期 平成 27 年 6 月 4 日～平成 29 年 5 月 31 日
- 5) 請負業者 株式会社 宮本組 大阪支店
- 6) 工事進捗率 計 画 69.6% 実 施 (63.5%) (平成 28 年 8 月末現在)
- 7) 実施設計 八極設計 株式会社 株式会社 西日本設計
- 8) 施工監理 直 営