

枚方市監査委員告示第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき随時（工事）監査を実施したので、同条第9項及び第10項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和5年（2023年）3月3日

枚方市監査委員	勝	山	武	彦
同	分	林	義	一
同	西	田	政	充
同	上	野	尚	子

本監査は、枚方市監査基準に準拠して行った。

1. 監査の対象

上下水道部上水道室浄水課が所管する以下の工事
津田低区配水場 1・2 号池耐震補強等工事

2. 監査の期間

令和 4 年（2022 年）11 月 10 日から令和 5 年（2023 年）3 月 2 日まで

3. 監査の方法

本工事監査の技術調査は、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士による技術調査を令和 4 年（2022 年）12 月 27 日に実施し、当該技術調査を基に、監査委員による現地調査を令和 5 年（2023 年）1 月 17 日に実施した。

4. 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5. 監査の結果

本工事の計画・設計・積算・施工・管理等については、おおむね良好であり、特に指摘すべき事項はなかった。

また、担当課が設計委託業者の計画を照査・検討したことで未然にトラブルを防止できた点は技術士からも高く評価されている。

今後も、本工事を進めるに当たっては、適切に設計及び施工状況等を確認し、安全管理、工程管理、品質管理等に一層留意されるよう要望する。

(別紙)

監査対象工事の概要

- (1) 工事場所 枚方市津田南町2丁目1022-2
- (2) 工事内容
- | | |
|-----------|--|
| 後施工せん断補強工 | 1号池： 980箇所
2号池：1,248箇所 |
| 防食塗装工 | 1号池：5,055m ²
2号池：5,055m ² |
| 1号池上屋改造工 | 一式 (形状：10,200×3,800×2,700) |
| 仮設工 | 一式 |
| 配管工 | 流出管 (φ600)：10m
越流管 (φ300)：11m
応急給水管 (φ40A～80A)：17m
配水池洗浄管 (φ75)：78m |
| 場内整備工 | 応急給水施設：1箇所
アスファルト舗装：669m ² |
| 緊急遮断弁設置工 | 緊急遮断弁φ800：1基
緊急遮断弁φ600：1基 |
- (3) 請負金額
契約金額 646,800,000円 変更契約金額 689,829,800円
- (4) 工期
令和3年8月17日～令和5年6月30日
- (5) 請負業者
機動建設工業株式会社 関西支店
- (6) 工事進捗率
計画出来高 49.3%
実施出来高 53.2%(令和4年11月30日時点)
- (7) 実施設計 株式会社 日水コン 大阪支所
- (8) 施工監理 直営