

## 基本施策評価表

上下水道ビジョン基本方向	4-2	雨水整備の方針
--------------	-----	---------

基本施策	6	施設の適切な維持・更新
------	---	-------------

基本施策目標
施設の維持管理及び改築・更新については、当面は機能を維持することに重点を置いたものとします。

課題名	計画主要施策の概要・取り組み目標	H25年度 実績(成果)	評価
1 施設の適切な維持・更新	<p>〔概要〕 施設の機能を維持するため、計画的な改築・更新を図る。</p> <p>〔目標〕 施設の改築・更新については、当面は機能を維持することに重点を置いたものとするが、浸水対策上、最重要施設となるポンプ場は、耐用年数を勘案した長寿命化計画を作成し、効率的な更新を進める。 管渠の定期的な点検や清掃、補修を強化するとともに、降雨時のパトロールにより、機能維持、浸水の防除に努める。</p>	<p>ポンプ場施設の効率的な維持更新を進めるため、長寿命化計画を策定する準備として下水道施設設備台帳システム構築委託の資料整理を行った。</p> <p>管渠の維持管理を直営及び発注業務により行い、浸水防除に努めた。</p>	A

基本施策 総合評価	A
-----------	---

<p><b>評価結果の説明等</b></p> <p>ポンプ場施設の効率的な維持更新を進めるため、本市が保有する機械設備と電気設備の長寿命化計画を策定する準備段階として、下水道施設設備台帳システム構築委託を発注するための資料整理を行った。</p> <p>管渠の適切な維持管理のため、直営による対応や小規模修繕及び小規模工事等を実施し、効果的かつ効率的に行った。また、降雨前には、スクリーンの点検や清掃、ゴミ収集を行った。</p> <p>※直営件数 : 人孔補修39箇所・人孔蓋設置6箇所・管渠補修工19.5m・管渠清掃2344.5m パトロールによるスクリーン点検及びゴミ収集64箇所</p> <p>※小規模修繕件数 : 人孔蓋設置2箇所</p> <p>※小規模工事件数 : 人孔蓋設置18箇所・組立人孔設置2箇所・管渠工16.2m</p> <p>以上、目標に向けて取り組んだことから評価をAとした。</p>
---

<p><b>今後の取り組みの方向性・展開方針</b></p> <p>今後、下水道施設設備台帳システム構築委託を発注して本市が保有する全ての下水道施設(ポンプ場)を把握する。そして各ポンプ場の機械設備と電気設備のリスクマネジメントを検討し、特にリスクの高い設備から長寿命化計画を策定して更新や補修を進めていく。</p> <p>今後も計画的な管渠の維持管理を行い、機能維持を図ると共に浸水の防除に努める。</p>
--