

(1) 水道管路更新・耐震化事業

重点施策・事業 における目標	水道水を安定的に供給するため、水道管路の更新及び耐震化を効率的かつ効果的に進めるため、上水道施設整備基本計画の平成 30 年度策定に向けた取り組みに着手します。
平成 28 年度の 取り組み	約 10km の水道管路の更新、耐震化、改良事業を進めるとともに、鉛製給水管の取替え及び上水道施設整備基本計画の策定を進めます。 平成 28 年度当初予算：2,810,000 千円

9 月末の
進捗状況
【○】

管路の更新、耐震化等事業及び鉛製給水管の取替えについて、計画どおり工事を発注し、現在鋭意施工中。
上水道施設整備基本計画プロポーザル方式による委託業務事業者選定審査会において最優秀提案者の答申を受け、今後、提案事業者と契約手続きを行い、上水道施設整備基本計画の策定を進める。

(2) 中宮浄水場更新事業

重点施策・事業 における目標	持続可能な水道を実現するための重点施策として、新たに建設する浄水場からの給水を平成 37 年度から開始することを目途に中宮浄水場の更新事業を進めます。
平成 28 年度の 取り組み	平成 27 年度から実施している基本構想策定・基本設計業務に引き続き取り組むとともに、浄水場更新用地の取得や既存建築物の解体工事を進めます。 平成 28 年度当初予算：1,936,000 千円

9 月末の
進捗状況
【○】

基本構想の策定を進めるとともに、浄水場更新用地を取得し、既存建築物の解体工事の契約を締結した。

(3) 応急給水拠点の整備

重点施策・事業 における目標	大規模災害に備え、市民生活に最低限必要な水を確保し、応急的に給水ができる応急給水拠点の整備を進めます。 完成目標：鷹塚山配水場（平成 31 年度）、津田低区配水場（平成 33 年度）
平成 28 年度の 取り組み	平成 28 年度は、応急給水拠点として、北山配水場に緊急遮断弁を設置するとともに、鷹塚山配水場の更新工事に着手します。また、津田低区配水場では、平成 33 年度に耐震化事業を完了し応急給水拠点として整備するため、事業に必要な用地を取得します。 平成 28 年度当初予算：284,800 千円

9 月末の 進捗状況 【○】	北山配水場の緊急遮断弁設置工事に着手するとともに、津田低区配水場の事業用地取得に向け、土地価格の鑑定を終えた。今後、取得価格決定後に地権者との交渉を進めていく。 また、鷹塚山配水場更新工事については、年度内の工事着手に向け事務を進めている。
----------------------	---

(4) 下水道施設維持管理事業

重点施策・事業 における目標	浸水被害対策等に備え、下水道施設（河川、水路、管渠）の清掃及び維持補修等を迅速に実施します。また、下水道施設長寿命化計画を策定し、汚水管渠施設等の計画的な改築及び修繕工事を進めます。
平成 28 年度の 取り組み	下水道施設（河川、水路、管渠）の清掃及び維持補修を実施するとともに、危険性・緊急性の高い老朽化した下水道管を更生し、適正な機能保全を図ります。また、下水道施設長寿命化計画（汚水管渠・ポンプ場遠方監視システム）策定に向けた詳細調査、計画の策定を進めます。 平成 28 年度当初予算：944,312 千円

9 月末の 進捗状況 【○】	直営・修繕・委託等により下水道施設の維持補修を行なうとともに、老朽化した下水道管の更生工事を進めている。 また、枚方市下水道施設ストックマネジメント基本構想に基づき遠方監視装置長寿命化計画策定業務委託の発注を行った。
----------------------	---

(5) 公共下水道汚水整備事業（住居系地域）

重点施策・事業 における目標	河川や水路、池などの水質汚濁防止を図り、安全で良好な生活環境が確保されたまちとするため、公共下水道の整備を促進するとともに、生活排水等の適正処理を進めます。
平成 28 年度の 取り組み	住居系地域の汚水整備については、平成 30 年度概成をめざし、中部及び東部地域を中心に整備を進めるとともに、未承諾地区や整備困難地区の解消に取り組みます。 平成 28 年度当初予算：1,348,010 千円

9 月末の 進捗状況 【○】	今年度整備予定地区の工事及び平成 29 年度整備予定である設計業務を発注した。また、未承諾地区についても 2 地区の工事を発注した。
----------------------	--

(6) 公共下水道汚水整備事業（工場等事業所系地域）

重点施策・事業 における目標	工場等事業所系の汚水整備については、「行政と事業者」が協力し合うことを基本としながら実情に応じた効率的、効果的な手法で水循環の保全を図ります。
平成 28 年度の 取り組み	枚方七企業団地において未整備である枚方工業団地について、津田汚水幹線より企業共有の集中浄化槽までの約 0.7km について、平成 27 年度から平成 30 年度を整備期間として整備工事に着手しており、平成 28 年度も引き続き整備を進めます。 平成 28 年度当初予算：130,000 千円

9 月末の 進捗状況 【○】	枚方工業団地において、今年度予定している約 0.2km について、整備工事を発注した。
----------------------	---

(7) 公共下水道雨水整備事業

重点施策・事業 における目標	浸水に強い安全で安心して快適に暮らせるまちとするため、雨水管渠やポンプ場の整備を推進し、浸水被害の軽減に取り組みます。
平成 28 年度の 取り組み	浸水対策として、船橋本町雨水支線や養父丘排水路などの整備に取り組むとともに、新安居川ポンプ場及び溝谷川ポンプ場の排水能力の向上をめざし整備を進めます。
	平成 28 年度当初予算：1,714,195 千円

9 月末の 進捗状況 【○】	平成 28 年度の発注予定工事については、着手もしくは契約手続き中である。船橋本町雨水支線などの継続事業も含め、引き続き事業を推進する。
----------------------	--

(8) 下水道浸水被害軽減総合事業

重点施策・事業 における目標	近年の計画降雨を上回る集中豪雨対策として、「下水道浸水被害軽減総合計画」に基づき、雨水貯留施設等の整備を進め浸水被害の軽減に取り組みます。
平成 28 年度の 取り組み	下水道浸水被害軽減総合計画に基づくハード対策として、蹠排水区では、雨水貯留施設の整備を推進し、楠葉排水区では、実施設計に取り組みます。
	平成 28 年度当初予算：596,500 千円

9 月末の 進捗状況 【○】	蹠排水区においては、雨水貯留管の整備工事に着手した。また、楠葉排水区においては、実施設計に着手した。
----------------------	--