

令和元年度
(2019年度)

上下水道事業部

重点施策・事業の進捗状況

(1) 中宮浄水場更新事業

方向性	持続可能な水道を実現するための重点施策として、新たに建設する浄水場からの給水を令和7年度(2025年度)から開始することを目途に中宮浄水場の更新事業を進めます。
取り組み	DBO方式による事業者選定に向けて、総合評価一般競争入札に必要な要求水準書などの資料作成に取り組みます。 平成31年度当初予算：1億3975万円

9月末の
進捗状況
【○】

総合評価一般競争入札による事業者選定に向けて、要求水準書案などの資料作成及び事業者の選定を適切に行うための事業者選定審査会の設置を進めています。

(2) 水道施設等の更新・耐震化事業

方向性	水道水を安定的に供給するため、水道施設・管路の更新及び耐震化を効率的・効果的に取り組みます。
取り組み	平成30年度に策定した枚方市水道施設整備基本計画に基づき、水道施設については、鷹塚山配水場更新工事、津田低区配水場3号池整備工事に引き続き取り組みます。また、水道管路については、更新及び耐震化事業を進めるとともに、鉛製給水管の取替えを行います。 《目標値》 耐震性能を有する水道管路の割合 24.2% (参考平成29年度 23.9%) 平成31年度当初予算：35億330万円

＜津田低区配水場
3号池イメージ図＞



9月末の
進捗状況
【○】

鷹塚山配水場更新工事については、3配水池のうち2号配水池が完成し、給水を開始しました。引き続き3号配水池の築造に取り組んでいます。津田低区配水場3号池整備工事については、配水池整備に必要な送配水管の移設に取り組んでいます。また、水道管路の更新、耐震化、鉛管改良事業に係る工事を令和元年度(2019年度)の計画に基づき発注しました。

(3) 公共下水道汚水整備事業

方向性	河川や水路、ため池などの水質汚濁防止を図り、安全で良好な生活環境が確保されたまちをめざすため、公共下水道の整備を進めます。また、工場等事業所系の汚水整備については、事業者の整備意向等を踏まえながら、効率的・効果的な手法で水循環の保全を図ります。
取り組み	住居系地域の汚水整備については、昨年度に引き続いて中部及び東部地域を中心に整備を進めるとともに、未承諾地区や整備困難地区の解消に取り組みます。また、工場等事業所系の汚水整備については、枚方東部企業団地の整備に向けて実施設計に着手します。 《目標値》 整備人口普及率 97.1% (参考：平成 29 年度 96.6%) 平成 31 年度当初予算：9 億 9641 万円

9 月末の 進捗状況 【○】

住宅系地域及び整備困難地域における汚水整備工事を発注しました。また、工場等事業所系の汚水整備については、枚方東部企業団地の整備に向けた実施設計を発注しました。



(4) 下水道施設の老朽化対策について

方向性	市民生活の安全確保を図るため、予防保全型を重視した計画的な下水道施設の改築・更新を推進し、下水道施設の長寿命化と維持管理に係るライフサイクルコストの最小化を図ります。
取り組み	平成 28 年度に策定した汚水管渠及びポンプ場遠方監視設備の下水道長寿命化計画に基づき、昨年度に引き続いて改築工事に取り組みます。また、平成 30 年度に策定した枚方市下水道ストックマネジメント計画に基づき、北部ポンプ場等の受変電設備改修工事実施設計委託を行います。 平成 31 年度当初予算：4 億 2920 万円

9 月末の 進捗状況 【○】

汚水管渠の長寿命化対策を目的とした工事を発注しました。また、ポンプ場遠方監視設備工事や北部ポンプ場等の受変電設備改修工事実施設計委託については、令和元年度（2019 年度）内の完成に向けて進めています。

(5) 浸水対策について

方向性	近年の計画降雨を上回る集中豪雨対策として、下水道浸水被害軽減総合計画に基づき、楠葉排水区において雨水貯留施設の整備を進めるとともに、下水道事業計画に基づき雨水管渠や雨水ポンプ場の整備を進め、浸水被害の軽減に取り組みます。
取り組み	<p>楠葉排水区については令和2年度（2020年度）の工事完了をめざし、雨水貯留施設の整備を進めます。また、新安居川ポンプ場の排水能力向上に向けた整備や雨水管渠等の整備を進めます。</p> <p style="text-align: center;"><シールドマシン（楠葉雨水貯留管）> <新安居川ポンプ場の施工状況></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p style="text-align: center;">平成31年度当初予算：29億8445万6千円</p>

9月末の 進捗状況 【〇】	楠葉排水区では雨水貯留施設について、新安居川ポンプ場ではポンプ場施設について工事を進めています。また、その他の地区においても浸水対策として雨水管渠等の工事を進めています。
------------------------------	---