

(様式1)

都 施 第 586 号

令 和 3 年 9 月 13 日

文部科学大臣 殿

枚方市長

伏見 隆

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 枚方市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間  
令和元年度～令和2年度（2年間）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年10月 市議会決算特別委員会 審査(予定)

#### (2) 評価の方法

本市において年度毎に実施する下記行政評価によるものとする。  
・各部取組実績報告(具体的な取り組み・実績・説明)  
・各課事務概要報告(主要施策の成果と課題)  
なお、事業に伴う決算額については、市議会決算特別委員会の承認をもって確定することとする。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、一部を除き達成できた。  
小中学校のトイレ改修については、過年度から引き続き老朽化が進む学校トイレの改修工事を進めており、生徒や保護者から高い評価を得ている。  
長寿命化改良事業については、小学校1校及び中学校1校で実施し、新型コロナウイルスの影響で中学校1校については竣工が延期となっているが、令和3年度に完了見込みとなっている。  
また、防災機能強化事業についても、小学校3校及び中学校1校において外壁・外建具改修工事を実施し、建築非構造部材の耐震対策に努めた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

小学校1校及び中学校1校において、老朽化が進む校舎の長寿命化改修工事を実施し、小学校1校については令和2年度に完了した。また、中学校1校については新型コロナウイルスの影響で夏休みが短縮されたことにより令和2年度での竣工が困難となったが、令和3年度完了見込みとなっている。  
また、単独調理場及び共同調理場の老朽化対策のため、小学校1校の単独調理場改築工事を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

小学校3校及び中学校1校において外壁・外建具改修工事を実施した。また、新型コロナウイルスの影響で夏休みが短縮されたことにより、事業を実施できなかった小学校4校については、令和4年度に延期する。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

小学校7校、中学校2校において老朽化が進む学校トイレの改修工事を実施した。また、新型コロナウイルスの影響で夏休みが短縮されたことにより、事業を実施できなかった中学校2校については令和4年度に延期する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
香里小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.12～R2.10	R2.10.26		令和元年度一般会計当初予算(強靱)
津田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R1.6～R1.10	R1.10.11		平成30年度一般会計第2次補正予算
津田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.3～R3.10	未完了	新型コロナウイルスの影響により工期末の竣工が困難となったため。(R3年度完了予定)	令和元年度一般会計第1次補正予算本省繰越
津田中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	R2.3～R3.1	R3.1.26		令和元年度一般会計当初予算
津田中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	R2.3～R3.1	R3.1.26		令和2年度一般会計当初予算
蹠蛇小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.12	R3.12.25		令和元年度一般会計第1次補正予算
津田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.12	R3.12.24		令和元年度一般会計第1次補正予算
津田小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.7～R2.9	R2.9.1		令和元年度一般会計第1次補正予算
桜丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.24		令和元年度一般会計第1次補正予算
春日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.12	R2.12.1		令和元年度一般会計第1次補正予算
山之上小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	-	未実施	新型コロナウイルスの影響により工期末の竣工が困難となったため。(R4年度実施予定)	令和元年度一般会計第1次補正予算
交北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.30		令和元年度一般会計第1次補正予算
小倉小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	-	未実施	新型コロナウイルスの影響により工期末の竣工が困難となったため。(R4年度実施予定)	令和元年度一般会計第1次補正予算
樟葉南小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.7～R3.1	R3.1.21		令和元年度一般会計第1次補正予算
樟葉南小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.7～R2.8	R2.8.27		令和元年度一般会計第1次補正予算
蹠だ東小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	-	未実施	新型コロナウイルスの影響により工期末の竣工が困難となったため。(R4年度実施予定)	令和元年度一般会計第1次補正予算
津田南小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	-	未実施	新型コロナウイルスの影響により工期末の竣工が困難となったため。(R4年度実施予定)	令和元年度一般会計第1次補正予算
菅原東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.26		令和元年度一般会計第1次補正予算
平野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11.27	R2.11.27		令和元年度一般会計第1次補正予算
津田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R3.1	R3.1.26		令和元年度一般会計第1次補正予算
楠葉西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R3.2	R3.2.26		令和元年度一般会計第1次補正予算
長尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	-	未実施	新型コロナウイルスの影響により工期末の竣工が困難となったため。(R4年度実施予定)	令和元年度一般会計第1次補正予算
長尾中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.7～R3.1	R3.1.25		令和元年度一般会計第1次補正予算
杉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	-	未実施	新型コロナウイルスの影響により工期末の竣工が困難となったため。(R4年度実施予定)	令和元年度一般会計第1次補正予算
杉中学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.7～R3.2	R3.2.12		令和元年度一般会計当初予算
(仮称)枚方市立第二学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)	(1)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R1.6～R2.7	R2.7.21		令和元年度一般会計当初予算
(仮称)枚方市立第二学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)	(1)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R1.6～R2.7	R2.7.21		令和元年度一般会計第1次補正予算本省繰越
(仮称)枚方市立第二学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)	(1)	23	単独校調理場(改築)	-	S	R1.6～R2.7	R2.7.21		令和元年度一般会計当初予算
(仮称)枚方市立第二学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)	(1)	23	単独校調理場(改築)	-	S	R1.6～R2.7	R2.7.21		令和元年度一般会計第1次補正予算本省繰越
枚方市立総合スポーツセンター 陸上競技場	(1)	29	ラグビー場(改修)	-	-	R3.1～R3.3	R3.3.5		令和元年度一般会計第1次補正予算本省繰越
(参考)負担金事業									
香里小学校	-		負担金事業	校	R	H30.12～R2.10	R2.10.26		平成30年度一般会計当初予算