（様式2） 実行計画管理シート

事業名	91	新児童発達支援センター整備事業	部・課	子ども青少年部 子育て運営課

総合計画との関係	基本目標等		一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
	施策目標等		15　子どもたちが健やかに育つことができるまち
	（関連施策目標等）		
	（関連施策目標等）		
	4つの重点的に進める施策との関係		2　安心して子どもを産み育て、健やかな成長と学びを支えるまちをつくる
総合戦略との関係	基本目標		2　安心して子どもを産み育てることができ、子どもの健やかな成長と学びを支える
	施策目標		2　子どもたちが健やかに育つことができるまち
市長公約との関係			＜所信表明・市政運営方針での表現＞
	所信表明	○	障害のある子どもたちにより良い保育・療育を提供し、健やかな成長を支えられるよう児童発達支援センターの整備を進める。
	2016(H28)年度市政運営方針	○	知的障害児通園施設のすぎの木園と肢体不自由児通園施設の幼児療育園を統合し、定員増や効果的な療育・保育を行う新たな児童発達支援センターの実施設計に着手する。
	2017(H29)年度市政運営方針		
	2018(H30)年度市政運営方針		

事業概要 （目的・内容等）	障害のある子どもたちにより良い保育・療養を提供するために設置している、肢体不自由児通園施設の「幼児療育園（昭和45年開設）」と知的障害児通園施設「すぎの木園（昭和49年開設）」について、老朽化対策や施設機能の充実などを図るため、両施設の機能を統合した新児童発達支援センターを「第四学校給食共同調理場」跡地（磯島北町）に整備するもの。 概算総事業費　1,407,000千円 ・基本・実施設計委託料：57,000千円（平成28年度17,100千円、平成29年度39,900千円） ・建設工事費：1,350,000千円

取り組み状況

これまでの取り組み状況		・平成26年5月～ 児童発達支援センター整備検討委員会幹事会で検討 ・平成26年8月　厚生委員協議会で報告（整備計画（案）＜中間まとめ＞について） ・平成27年2月　厚生委員協議会で報告（整備計画（案）について） ・平成27年3月　（仮称）枚方市立児童発達支援センター整備計画を策定 ・平成27年4月、7月、11月　整備場所の地域自治会に説明会開催 ・平成28年1月　整備場所の地域自治会から整備に対し容認する回答を受ける
2016(H28)年度の取り組み	予定・目標	整備予定地である元第四学校給食共同調理場跡地において整備する新児童発達支援センターに係る設計業務に着手する。
	実績（評価）	（仮称）枚方市立児童発達支援センター整備計画（平成27年3月）に基づき、保護者や職員の意見も聞きながら設計に取り組むとともに、地域住民と整備に向けた協議を重ねた。
2017(H29)年度の取り組み	予定・目標	元第四学校給食共同調理場の解体撤去後に、新児童発達支援センターの建設工事に着工する。
	実績（評価）	
2018(H30)年度の取り組み	予定・目標	新児童発達支援センターの建設工事を完了する。
	実績（評価）	

2019(H31)年度の取り組み	予定・目標	4月から新児童発達支援センターの利用を開始する。
	実績（評価）	
備考		

課題	平成28年1月に、整備場所の地域住民からは地域活性化や環境整備のために「新児童発達支援センター」の建設を容認する旨の報告を受けている。 ただし、今後地域住民（磯島自治会が設置する対策委員会）から提出される環境整備内容に対する検討を行う必要がある。 また、新児童発達支援センターの設計業務を進める中から出てくる課題（園庭、駐車場等）の解消策を検討する必要がある。		
今後の対応	平成28年4月から新児童発達支援センターの設計業務を進めるとともに、各課題の解消に向けて取り組みを進める。		
達成状況（実行計画）	○：達成に向けて進行・継続中	達成状況（市長公約）	○：達成に向けて進行・継続中

関連指標

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
児童発達支援利用者数	○		128	130	138				165	人
指標の説明										
就学前の障害児を対象に日常生活の基本的な動作や集団生活への適応の訓練を行う児童発達支援の実利用者数（一月あたり）			就学前の障害児に対して、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応の訓練を適切に行った。							

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

事業費（決算ベース）

単位：千円

年度	事業費総額	国庫支出	府支出金	起債	受益者負担	その他	一般財源
2016(H28)年度	11,450						11,450
2017(H29)年度	0						
2018(H30)年度	0						
2019(H31)年度	0						

整備事業の場合の総事業費 1,407,000 千円 （建設経費 1,407,000 千円 ， 用地費 0 千円 ）