（様式2） 実行計画管理シート

事業名	155	淀川衛生工場し尿処理施設整備事業	部・課	環境部　淀川衛生事業所

総合計画との関係	基本目標等		自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち
	施策目標等		26　安全で良好な生活環境が確保されたまち
	（関連施策目標等）		
	（関連施策目標等）		
	4つの重点的に進める施策との関係		
総合戦略との関係	基本目標		
	施策目標		
市長公約との関係			＜所信表明・市政運営方針での表現＞
	所信表明		
	2016(H28)年度市政運営方針	○	淀川衛生工場については、処理施設の老朽化や処理量の減少に効率的・効果的に対応するため、平成29年度から希釈放流方式に移行できるよう、施設の改造工事を実施する。
	2017(H29)年度市政運営方針		
	2018(H30)年度市政運営方針		

事業概要（目的・内容等）	効率的・効果的なし尿処理を進めるため、淀川衛生工場において、処理方法・処理施設が簡素な希釈放流方式に見直し、「なわて水みらいセンター」への希釈放流を行うための整備を行う。 概算総事業費：535,000千円

取り組み状況

これまでの取り組み状況		希釈放流方式への移行について、大阪府東部流域下水道事務所と協議を進め、寝屋川北部流域下水道構成市の同意を得、平成27年10月に希釈放流の許可を得た。 希釈放流方式への改造工事に向けて、実施設計の委託を進めるとともに、工場内の整備工事及び業務棟等の解体工事に係る設計委託を進めている。老朽化している業務棟については、先行して事務所機能を管理棟へ移転させた。
2016(H28)年度の取り組み	予定・目標	①淀川衛生工場の希釈放流方式への改造工事 ②業務棟等の解体撤去
	実績（評価）	①淀川衛生工場改造工事は、土木建築工事、機械設備工事、電気設備工事及び下水道管渠工事の4事業に分離発注を行った。下水道管渠工事については、平成28年5月に契約を締結し、同年11月に完成した。その他の工事については、平成29年3月に契約を締結し、工事に着手した。 ②淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事として発注し、7月に契約締結を行い、淀川衛生工場敷地内に駐車場及び洗車場を整備した後、旧業務棟等の解体を行い、平成29年2月に工事は完了した。
2017(H29)年度の取り組み	予定・目標	①淀川衛生工場の希釈放流の開始 ②業務棟用地を大阪府住宅供給公社へ返還
	実績（評価）	
2018(H30)年度の取り組み	予定・目標	→推進
	実績（評価）	

2019(H31)年度の取り組み	予定・目標	→推進
	実績（評価）	
備考		

課題	平成29年度に「なわて水みらいセンター」への希釈放流を始めるため、現在、工事に着手している淀川衛生工場改造工事の土木建築工事・機械設備工事・電気設備工事を早期に完了させる必要がある。		
今後の対応	工事内容については、地元住民に対して十分な説明を行うとともに、現在、着手している工事については、工程に遅れが生じないよう、施工事業者と綿密な打合せを行い、できるだけ早期の工事完了に努める。		
達成状況（実行計画）	○：達成に向けて進行・継続中	達成状況（市長公約）	○：達成に向けて進行・継続中

関連指標

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
淀川衛生工場し尿処理施設整備までの進捗度	○	2	6	31				H29事業完了	%
指標の説明		指標の実績（評価）							
淀川衛生工場改造、業務棟及び事業所整備が完了する年度		業務棟及び事業所整備については、当初予定していた平成28年度中に完了したが、淀川衛生工場改造については、分離発注した4事業の内、下水道管渠工事以外は、施工事業者との契約締結が予定より遅れたことから、遅れが生じている。							

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明		指標の実績（評価）							

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明		指標の実績（評価）							

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明		指標の実績（評価）							

事業費（決算ベース）

単位：千円

年度	事業費総額	国庫支出	府支出金	起債	受益者負担	その他	一般財源
2016(H28)年度	109,982	0	0	16,999	0	0	92,983
2017(H29)年度	0						
2018(H30)年度	0						
2019(H31)年度	0						

整備事業の場合の総事業費 535,000 千円 （建設経費 535,000 千円 ， 用地費 0 千円 ）