（様式2） 実行計画管理シート

事業名	112	枚方小学校少人数教室等整備事業	部・課	管理部　教育環境整備室

総合計画との関係	基本目標等	一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
	施策目標等	16　子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち
	（関連施策目標等）	
	（関連施策目標等）	
	4つの重点的に進める施策との関係	2　安心して子どもを産み育て、健やかな成長と学びを支えるまちをつくる
総合戦略との関係	基本目標	2　安心して子どもを産み育てることができ、子どもの健やかな成長と学びを支える
	施策目標	3　子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち
市長公約との関係		＜所信表明・市政運営方針での表現＞
	所信表明	
	2016(H28)年度市政運営方針	
	2017(H29)年度市政運営方針	
	2018(H30)年度市政運営方針	

事業概要（目的・内容等）	現在、枚方小学校の普通教室は30教室であるが、将来推計によると、平成30年度から児童数の増加により教室が不足する過密校になると予測している。また、この状態が継続すると予測されるため、コンピュータ教室と教材室を普通教室として使えるよう改修し、併せて少人数教室2室と多目的教室1室、相談室（クールダウン室）1室を整備するものである。また、5クラス増加に伴い新たに下足箱を設置する必要があるため、管理棟西側の屋根増設等の整備を行うものである。

取り組み状況

これまでの取り組み状況		平成28年度実施設計に向け予算確保を行った。
2016(H28)年度の取り組み	予定・目標	教室改修と少人数教室等整備工事、屋根増設工事に係る設計を委託する（10,721千円）。
	実績（評価）	教室棟の増築及び下足スペース屋根の増設について、平成29年7月の工事契約依頼に向け実施設計を行った。同時に、埋蔵文化財の分布状況を確認する試掘を実施し、平成29年6月の本調査に向けて発注準備を行った。平成28年度当初は、コンピュータ教室及び教材室を普通教室に改修し、少人数教室他の増築と併せて教室不足に対応する予定であったが、児童数の増加が想定を上回ったため、既存教室の改修を取り止め、普通サイズの教室4室とトイレを有する教室棟の増築へと計画を変更している。
2017(H29)年度の取り組み	予定・目標	教室改修（2教室）（20,000千円）、少人数教室等整備工事（102,131千円）及び屋根土間整備工事（3,000千円）
	実績（評価）	
2018(H30)年度の取り組み	予定・目標	平成30年4月から供用開始
	実績（評価）	

2019(H31)年度の取り組み	予定・目標	
	実績（評価）	
備考		

課題	平成30年度から児童数の増加により教室が不足すると予測される。		
今後の対応	児童数の将来推計などを見極めながら、計画的に学校施設の整備を行い、より良い教育環境の整備に努める。		
達成状況（実行計画）	○:達成に向けて進行・継続中		

関連指標

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
工事実施率			－	－	0				100	%
指標の説明										
工事出来高報告書による工事の進捗率			平成29年秋の着工に向け、発注準備を進めている。							

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

事業費（決算ベース）

単位:千円

年度	事業費総額	国庫支出	府支出金	起債	受益者負担	その他	一般財源
2016(H28)年度	6,278	0	0	0	0	0	6,278
2017(H29)年度	0						
2018(H30)年度	0						
2019(H31)年度	0						

整備事業の場合の総事業費 135,852 千円 （建設経費 135,852 千円 ， 用地費 0 千円 ）