社会資本総合整備計画　　事後評価書

計画の名称	第３次枚方市安全・安心下水道整備計画（防災・安全）
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間)　　重点配分対象の該当
交付対象	枚方市
計画の目標	下水道施設の老朽化対策として必要な改築更新事業等を進めると共に災害に対応するための耐震対策事業を行うなど、 下水道事業を推進することにより枚方市上下水道ビジョンに掲げる「安全・安心な市民生活の確保」を目指し、下水道の役割の実現を図る。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	2,810	A	2,810	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		Ｒ２当初	Ｒ４末	Ｒ６末
1	下水道管路老朽化対策達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。			
	下水道管路老朽化対策達成率 （調査済み延長／下水道ストックマネジメント計画に位置付けられた調査延長）×100	0%	50%	100%
2	ポンプ場老朽化対策達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。			
	ポンプ場老朽化対策達成率 （対策済み設備数／下水道ストックマネジメント計画に位置付けられた設備数）×100	0%	20%	100%
3	下水道管路耐震化対策達成率を23.4%（R2）から24.2%（R6）に増加させる。			
	下水道管路耐震化対策達成率 （対策済み延長／下水道総合地震対策計画に位置付けられた重要な幹線等の延長）×100	23%	23%	24%
4	ポンプ場耐震化対策達成率を19.5%（R2）から36.4%（R6）に増加させる。			
	ポンプ場耐震化対策達成率 （対策済み施設数／下水道総合地震対策計画に位置付けられた全ポンプ場内の施設数）×100	20%	25%	36%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靭化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	枚方市	直接	枚方市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場耐震診断業務	雨水ポンプ場耐震診断業務委託	枚方市	■	■	■	■	■	300		－
	A07-002	下水道	一般	枚方市	直接	枚方市	管渠（汚水）	改築	下水道ストックマネジメント事業	実施設計及び改築更新工事、管渠（汚水）・ポンプ場（汚水・雨水）	枚方市	■	■	■	■	■	1,900		策定済
		下水道ストックマネジメント計画、種別１は外にポンプ場（汚水・雨水）を含む																	
	A07-003	下水道	一般	枚方市	直接	枚方市	管渠（汚水）	改築	下水道総合地震対策事業	簡易診断、実施設計及び耐震化工事、管渠等	枚方市	■	■	■	■	■	100		策定済
		下水道総合地震対策計画、種別１は外に管渠（雨水）を含む																	
	A07-004	下水道	一般	枚方市	直接	枚方市	ポンプ場	改築	下水道総合地震対策事業	雨水ポンプ場耐震設計及び耐震化工事	枚方市		■	■	■	■	500		策定済
		下水道総合地震対策計画、ポンプ場（汚水・雨水）を含む																	
	A07-005	下水道	一般	枚方市	直接	枚方市	－	－	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域図の作成	枚方市					■	10		－
											小計						2,810		
											合計						2,810		

事　後　評　価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 **本日の実施状況を記載させていただきます。**	事後評価の実施時期 令和8年11月 公表の方法 枚方市ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道施設の老朽化対策達成率及び耐震化対策達成率を増加させることにより、災害に強い下水道施設を構築し、「安全・安心な市民生活の確保」に寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
・計画期間が令和７年度から令和11年度までの「第４次枚方市安心・安全下水道整備計画（防災・安全）（重点）」と「第４次枚方市安心・安全下水道整備計画（防災・安全）」においても、各計画に基づき、老朽化対策や地震対策、浸水対策事業を取り組み、「安全・安心な市民生活の確保」を目指し、下水道の役割の実現を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道管路老朽化対策達成率		
	最　終 目標値	100%	
	最　終 実績値	100%	
2	ポンプ場老朽化対策達成率		
	最　終 目標値	100%	・新型コロナウイルスや各企業の働き方改革等の影響により、材料の納期が大幅に遅滞となり、事業の進捗に遅れが生じた。 ・物価上昇による事業費等の精査を行い、一部の設備の更新時期の見直しを行った。
	最　終 実績値	60%	
3	下水道管路耐震化対策達成率		
	最　終 目標値	24%	
	最　終 実績値	24%	
4	ポンプ場耐震化対策達成率		
	最　終 目標値	36%	
	最　終 実績値	39%	