

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘北小学校体育館外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市星丘四丁目31-1
3.	工 期	令和 元年 8月 26日 から 令和 2年 2月 14日まで
4.	変 更 概 要	外壁劣化部補修数量の変更(増額)、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,803,500	16,185,000 (A)	1,618,500
変更設計金額	22,390,500	20,355,000 (B)	2,035,500
当初契約金額	16,214,000	14,740,000 (C)	1,474,000
変更契約金額	20,390,700 (F)	18,537,000 (D)	1,853,700 (E)
増減額	4,176,700	3,797,000	379,700

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

