

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田南留守家庭児童会室増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町三丁目10-1
3.	工 期	平成28年 9月23日から 平成29年 3月15日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・構内配線電路工事 架空配線に伴う建柱の変更</li> <li>・給水設備工事 既設埋設給水管の掘削調査</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	69,918,120	64,739,000 (A)	5,179,120
変更設計金額	70,995,960	65,737,000 (B)	5,258,960
当初請負金額	68,428,800	63,360,000 (C)	5,068,800
変更請負金額	69,482,880 (F)	64,336,000 (D)	5,146,880 (E)
増減額	1,054,080	976,000	78,080

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 津田南留守家庭児童会室増築工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		36,200,022	1	式		36,200,022	0	
II	電気設備工事		1	式		8,597,057	1	式		9,045,817	448,760	増額
III	機械設備工事		1	式		4,633,865	1	式		4,930,365	296,500	増額
	直接工事費計					49,430,944				50,176,204	745,260	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,336,932	1	式		2,367,987	31,055	増額
II	現場管理費		1	式		6,979,514	1	式		7,109,187	129,673	増額
III	一般管理費		1	式		5,992,232	1	式		6,084,281	92,049	増額
	共通費計					15,308,678				15,561,455	252,777	増額
	合計					64,739,622				65,737,659	998,037	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				64,739,000				65,737,000	998,000	増額
	消費税等相当額					5,179,120				5,258,960	79,840	増額
	総合計(工事費)					69,918,120				70,995,960	1,077,840	増額



