

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サンポエムひらかた・ラポールひらかた衛生設備他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市交北三丁目1-52他
3.	工 期	平成 29年 7月 24日 から 平成 30年 1月 31日まで (変更なし)
4.	変 更 概 要	<p>サンポエムひらかたにおける以下の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個室トイレ床改修による増額</li> <li>・ミキシングバルブ及び止水口取替による増額</li> <li>・給水弁設置による増額</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	24,145,560	22,357,000 (A)	1,788,560
変更設計金額	24,922,080	23,076,000 (B)	1,846,080
当初請負金額	23,738,400	21,980,000 (C)	1,758,400
変更請負金額	24,500,880 (F)	22,686,000 (D)	1,814,880 (E)
増減額	762,480	706,000	56,480

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
 (D) × 0.08 = (E)  
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>





	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
II	建築工事											
A	サンポエムひらかた											
A-1	内装改修工事		1	式		50,450	1	式		73,650	23,200	増額
A-2	基礎・架台工事		1	式		625,800	1	式		638,200	12,400	増額
A-3	撤去・処分費		1	式		26,294	1	式		26,294	0	
	計					702,544				738,144	35,600	増額
B	ラポールひらかた											
B-1	直接仮設工事		1	式		1,823	1	式		1,823	0	
B-2	内装改修工事		1	式		192,472	1	式		192,472	0	
B-3	撤去・処分費		1	式		23,393	1	式		23,393	0	
	計					217,688				217,688	0	
	合計					920,232				955,832	35,600	増額