

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期(当初)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年) 1月29日まで
	工 期(第1回変更)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年) 3月19日まで
	工 期(第2回変更)	平成30年10月10日から 令和3年(2021年) 5月17日まで
4.	変 更 概 要	・幹線の変更 ・電灯設備の変更 ・避雷設備の変更 ・地中埋設物の撤去及び処分に係る費用の変更 ・工事一時中止に伴う費用の変更 ・工期の変更

(第二葉)

(単位:円)

	総 額		工事価格		消費税相当額	
	(消費税込)		(消費税抜)			
当初設計金額	1,347,877,800		1,248,035,000	(A)	99,842,800	
変更設計金額(第1回)	1,350,961,100		1,250,838,000	(A')	100,123,100	
変更設計金額(第2回)	1,374,542,900		1,272,276,000	(B)	102,266,900	
当初請負金額	991,440,000		918,000,000	(C)	73,440,000	
変更請負金額(第1回)	993,707,100		920,061,000	(C')	73,646,100	(e)
変更請負金額(第2回)	1,011,053,000	(F)	935,830,000	(D)	75,223,000	(E)
増 減 額	17,345,900		15,769,000	(G)	1,576,900	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(e) + (G) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切捨て>

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	差 引 金 額	備 考
	電気工事											
	直接工事費											
I	文化芸術センター		1	式		963,907,700	1	式		974,976,075	11,068,375	増額
II	多目的活用施設		1	式		13,738,080	1	式		12,261,280	-1,476,800	減額
III	屋外		1	式		39,447,440	1	式		38,012,902	-1,434,538	減額
IV	北側駐車場		1	式		3,883,040	1	式		3,559,480	-323,560	減額
V	総合福祉会館改修		1	式		52,800	1	式		2,616,000	2,563,200	増額
VI	歩行者デッキ改修		1	式		3,518,476	1	式		5,404,276	1,885,800	増額
	直接工事費計					1,024,547,536				1,036,830,013	12,282,477	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		31,453,609	1	式		32,322,314	868,705	増額
II	現場管理費		1	式		92,611,300	1	式		94,650,841	2,039,541	増額
III	工事の一時中止に伴う増加費用						1	式		5,134,893	5,134,893	増額
IV	一般管理費		1	式		102,226,506	1	式		103,338,615	1,112,109	増額
	共通費計					226,291,415				235,446,663	9,155,248	増額
	工事価格合計					1,250,838,951				1,272,276,676	21,437,725	増額
	工事価格合計(千円未満切捨)					1,250,838,000				1,272,276,000	21,438,000	増額
	消費税					100,123,100				102,266,900	2,143,800	増額
	総合計(工事費)					1,350,961,100				1,374,542,900	23,581,800	増額
I	文化芸術センター											
1.	電灯設備		1	式		421,293,190	1	式		440,846,035	19,552,845	増額
2.	動力設備		1	式		89,663,560	1	式		90,043,040	379,480	増額
3.	雷保護設備		1	式		6,824,760	1	式		3,461,400	-3,363,360	減額
4.	受変電設備		1	式		177,463,590	1	式		174,176,590	-3,287,000	減額
5.	電力貯蔵設備		1	式		6,218,000	1	式		4,510,000	-1,708,000	減額
6.	発電設備		1	式		60,835,650	1	式		58,706,650	-2,129,000	減額
7.	構内情報通信網設備		1	式		3,511,820	1	式		3,511,820	0	
8.	構内交換設備		1	式		20,740,600	1	式		20,740,600	0	
9.	情報表示設備		1	式		3,464,060	1	式		3,642,860	178,800	増額

名称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)

No. 2

[illegible]

No. 50

[illegible]

名称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)

No. 63

[illegible]

名称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)

No. 75

[illegible]

	名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	数	量	単	位	単	価	金	額	差	引	金	額	備	考
V	総合福祉会館改修																									
1.	動力設備				1	式					52,800		1	式					42,000		-10,800				減額	
2.	復旧												1	式					2,574,000		2,574,000				増額	
	計										52,800								2,616,000		2,563,200				増額	

名称 (仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(電気設備工事)

No. 83

[illegible]