

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香里小学校長寿命化改修及び増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	平成30年12月10日 から 令和2年10月31日まで
4.	変 更 概 要	契約金額の増額変更(北教室棟及び南教室棟の外壁補修の数量変更、地中動力幹線のルート変更、 工期変更に伴う共通費の増額変更) 工期変更(工期末を令和2年7月13日から令和2年10月31日に変更)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	962,943,120	891,614,000 (A)	71,329,120
変更設計金額	983,584,080	910,726,000 (B)	72,858,080
当初契約金額	905,904,000	838,800,000 (C)	67,104,000
変更契約金額	925,680,900 (F)	856,779,000 (D)	68,901,900 (E)
増減額	19,776,900	17,979,000 (G)	1,797,900

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め……百円以下切捨て>
(C) × 0.08 + (G) * 0.1 = (E) (D) - (C) = (G)
(D) + (E) = (F)

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		525,421,726	1	式		531,656,309	6,234,583	増額
II	電気設備工事		1	式		69,583,874	1	式		71,601,714	2,017,840	増額
III	機械設備工事		1	式		110,329,002	1	式		110,329,002	0	
	直接工事費計					705,334,602				713,587,025	8,252,423	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		33,146,587	1	式		36,046,049	2,899,462	増額
II	現場管理費		1	式		63,044,073	1	式		69,329,265	6,285,192	増額
III	一般管理費		1	式		90,089,512	1	式		91,764,265	1,674,753	増額
	共通費計					186,280,172				197,139,579	10,859,407	増額
	合計					891,614,774				910,726,604	19,111,830	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				891,614,000				910,726,000	19,112,000	増額
		(1期切捨額+2期切捨額)										
	消費税等相当額					71,329,120				72,858,080	1,528,960	増額
	総合計(工事費)					962,943,120				983,584,080	20,640,960	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		291,556,926	1	式		325,069,786	33,512,860	増額
II	電気設備工事		1	式		33,398,746	1	式		35,636,059	2,237,313	増額
III	機械設備工事		1	式		20,980,835	1	式		20,980,835	0	
	直接工事費計					345,936,507				381,686,680	35,750,173	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		17,482,929	1	式		21,002,820	3,519,891	増額
II	現場管理費		1	式		32,540,696	1	式		39,565,308	7,024,612	増額
III	一般管理費		1	式		44,585,108	1	式		49,083,607	4,498,499	増額
	共通費計					94,608,733				109,651,735	15,043,002	増額
	合計					440,545,240				491,338,415	50,793,175	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				440,545,000				491,338,000	50,793,000	増額
	消費税等相当額					35,243,600				39,307,040	4,063,440	増額
	総合計(工事費)					475,788,600				530,645,040	54,856,440	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		233,864,800	1	式		206,586,523	-27,278,277	減額
II	電気設備工事		1	式		36,185,128	1	式		35,965,655	-219,473	減額
III	機械設備工事		1	式		89,348,167	1	式		89,348,167	0	
	直接工事費計					359,398,095				331,900,345	-27,497,750	減額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		15,663,658	1	式		15,043,229	-620,429	減額
II	現場管理費		1	式		30,503,377	1	式		29,763,957	-739,420	減額
III	一般管理費		1	式		45,504,404	1	式		42,680,658	-2,823,746	減額
	共通費計					91,671,439				87,487,844	-4,183,595	減額
	合計					451,069,534				419,388,189	-31,681,345	減額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				451,069,000				419,388,000	-31,681,000	減額
	消費税等相当額					36,085,520				33,551,040	-2,534,480	減額
	総合計(工事費)					487,154,520				452,939,040	-34,215,480	減額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A	1期工事											
A-1	改修工事(1期)		1	式		153,536,198	1	式		186,903,318	33,367,120	増額
A-2	増築工事(1期)		1	式		138,020,728	1	式		138,166,468	145,740	増額
	合計					291,556,926				325,069,786	33,512,860	増額

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 5

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1	改修工事（1期）											
A-1-1)	北教室棟改修工事		1	式		121,343,060	1	式		127,701,943	6,358,883	増額
A-1-2)	体育館建具改修工事		1	式		6,761,337	1	式		6,761,337	0	
A-1-3)	管理棟改修工事		1	式		553,083	1	式		553,083	0	
A-1-4)	外構改修工事		1	式		24,878,718	1	式		19,682,138	-5,196,580	減額
B-4	南教室棟改修工事		1	式		0	1	式		32,204,817	32,204,817	増額
	合計					153,536,198				186,903,318	33,367,120	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2	増築工事（1期）											
A-2-1)	中庭棟増築工事		1	式		133,976,414	1	式		134,122,154	145,740	増額
A-2-2)	渡り廊下3増築工事		1	式		893,678	1	式		893,678	0	
A-2-3)	渡り廊下4増築工事		1	式		1,575,023	1	式		1,575,023	0	
A-2-4)	体育館屋外階段増築工事		1	式		1,575,613	1	式		1,575,613	0	
	合計					138,020,728				138,166,468	145,740	増額

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 7

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B	2期工事											
B-1	改修工事(2期)		1	式		145,385,021	1	式		145,385,021	0	
B-2	増築工事(2期)		1	式		22,444,960	1	式		22,444,960	0	
B-3	調理場改修工事		1	式		38,756,542	1	式		38,756,542	0	
B-4	南教室棟改修工事		1	式		27,278,277	1	式		0	-27,278,277	減額
	合計					233,864,800				206,586,523	-27,278,277	減額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-1	改修工事（2期）											
B-1-1)	中教室棟改修工事		1	式		140,695,601	1	式		140,695,601	0	
B-1-2)	管理棟建具改修工事		1	式		260,201	1	式		260,201	0	
B-1-3)	外構改修工事		1	式		4,429,219	1	式		4,429,219	0	
	合計					145,385,021				145,385,021	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 9

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-2	増築工事（2期）											
B-2-1)	下足棟増築工事		1	式		22,444,960	1	式		22,444,960	0	
	合計					22,444,960				22,444,960	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-1)	北教室棟改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		6,581,474	1	式		6,581,474	0	
2	防水改修工事		1	式		15,675,981	1	式		15,675,981	0	
3	外壁改修工事		1	式		3,891,561	1	式		12,311,450	8,419,889	増額
4	建具改修工事		1	式		45,253,021	1	式		45,253,021	0	
5	内装改修工事		1	式		20,906,728	1	式		18,845,722	-2,061,006	減額
6	ユニット及びその他工事		1	式		24,958,462	1	式		24,958,462	0	
7	塗装改修工事		1	式		749,390	1	式		749,390	0	
8	躯体改修工事		1	式		2,338,709	1	式		2,338,709	0	
9	撤去工事		1	式		950,598	1	式		950,598	0	
10	発生材処分		1	式		37,136	1	式		37,136	0	
	小計					121,343,060				127,701,943	6,358,883	増額

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

[1期体育館建具改修]

No. 42

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-2)	体育館建具改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		252,742	1	式		252,742	0	
2	建具改修工事		1	式		6,456,632	1	式		6,456,632	0	
3	撤去工事		1	式		108,672	1	式		108,672	0	
4	発生材処分		1	式		-56,709	1	式		-56,709	0	
	小計					6,761,337				6,761,337	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-3)	管理棟改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		49,000	1	式		49,000	0	
2	防水改修工事		1	式		177,512	1	式		177,512	0	
3	外壁改修工事		1	式		136,400	1	式		136,400	0	
4	建具改修工事		1	式		30,800	1	式		30,800	0	
5	躯体改修工事		1	式		42,581	1	式		42,581	0	
6	撤去工事		1	式		127,411	1	式		127,411	0	
7	発生材処分		1	式		-10,621	1	式		-10,621	0	
	小計					553,083				553,083	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-1-4)	外構改修工事(Ⅰ期)											
1	舗装工事		1	式		2,500,864	1	式		2,500,864	0	
2	雨水排水工事		1	式		5,653,881	1	式		5,653,881	0	
3	囲障工事		1	式		506,020	1	式		506,020	0	
4	その他工作物工事		1	式		9,035,872	1	式		5,238,072	-3,797,800	減額
5	植栽工事		1	式		3,957,000	1	式		3,957,000	0	
6	撤去工事		1	式		2,422,325	1	式		1,308,665	-1,113,660	減額
7	発生材処分		1	式		802,756	1	式		517,636	-285,120	減額
	小計					24,878,718				19,682,138	-5,196,580	減額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
B-4	南教室棟改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,286,163	1	式		3,286,163	0	
2	教室棟⑥ 防水改修工事		1	式		5,030,878	1	式		5,030,878	0	
3	教室棟⑥ 外壁改修工事		1	式		4,212,200	1	式		9,138,740	4,926,540	増額
4	教室棟⑥ 建具改修工事		1	式		11,181,680	1	式		11,181,680	0	
5	教室棟⑥ 塗装改修工事		1	式		2,027,915	1	式		2,027,915	0	
6	撤去・処分費		1	式		1,539,441	1	式		1,539,441	0	
	合計					27,278,277				32,204,817	4,926,540	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-1)	中庭棟増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,763,140	1	式		3,966,480	203,340	増額
2	土工事		1	式		1,297,635	1	式		1,297,635	0	
3	地業工事		1	式		4,463,320	1	式		4,405,720	-57,600	減額
4	コンクリート工事		1	式		6,472,600	1	式		6,472,600	0	
5	型枠工事		1	式		3,508,290	1	式		3,508,290	0	
6	鉄筋工事		1	式		3,810,170	1	式		3,810,170	0	
7	鉄骨工事		1	式		17,068,051	1	式		17,068,051	0	
8	既製コンクリート工事		1	式		19,664,248	1	式		19,664,248	0	
9	防水工事		1	式		4,987,811	1	式		4,987,811	0	
10	タイル工事		1	式		87,437	1	式		87,437	0	
11	木工事		1	式		499,082	1	式		499,082	0	
12	屋根及びとい工事		1	式		3,652,215	1	式		3,652,215	0	
13	金属工事		1	式		13,031,891	1	式		13,031,891	0	
14	左官工事		1	式		1,676,175	1	式		1,676,175	0	
15	金属製建具工事		1	式		20,364,000	1	式		20,364,000	0	
16	硝子工事		1	式		6,787,356	1	式		6,787,356	0	
17	塗装工事		1	式		495,788	1	式		495,788	0	
18	内装工事		1	式		7,461,507	1	式		7,461,507	0	
19	ユニット及びその他工事		1	式		14,242,198	1	式		14,242,198	0	
20	発生材処分		1	式		643,500	1	式		643,500	0	
	小計					133,976,414				134,122,154	145,740	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-2)	渡り廊下3増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		44,317	1	式		44,317	0	
2	土工事		1	式		106,165	1	式		106,165	0	
3	地業工事		1	式		1,600	1	式		1,600	0	
4	コンクリート工事		1	式		33,606	1	式		33,606	0	
5	型枠工事		1	式		47,190	1	式		47,190	0	
6	鉄筋工事		1	式		21,240	1	式		21,240	0	
7	鉄骨工事		1	式		395,727	1	式		395,727	0	
8	防水工事		1	式		1,554	1	式		1,554	0	
9	屋根及びとい工事		1	式		148,611	1	式		148,611	0	
10	塗装工事		1	式		90,896	1	式		90,896	0	
11	発生材処分		1	式		2,772	1	式		2,772	0	
	小計					893,678				893,678	0	

名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【1期渡り廊下4】

No. 134

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-3)	渡り廊下4増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		62,511	1	式		62,511	0	
2	土工事		1	式		61,924	1	式		61,924	0	
3	地業工事		1	式		10,380	1	式		10,380	0	
4	コンクリート工事		1	式		153,151	1	式		153,151	0	
5	型枠工事		1	式		170,412	1	式		170,412	0	
6	鉄筋工事		1	式		88,180	1	式		88,180	0	
7	鉄骨工事		1	式		523,265	1	式		523,265	0	
8	防水工事		1	式		1,776	1	式		1,776	0	
9	屋根及びとい工事		1	式		202,593	1	式		202,593	0	
10	金属工事		1	式		163,500	1	式		163,500	0	
11	左官工事		1	式		10,551	1	式		10,551	0	
12	塗装工事		1	式		119,054	1	式		119,054	0	
13	撤去工事		1	式		3,326	1	式		3,326	0	
14	発生材処分		1	式		4,400	1	式		4,400	0	
	小計					1,575,023				1,575,023	0	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【1期体育館屋外階段】

No. 150

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A-2-4)	体育館屋外階段増築工事											
1	直接仮設工事		1	式		9,842	1	式		9,842	0	
2	土工事		1	式		42,576	1	式		42,576	0	
3	地業工事		1	式		2,800	1	式		2,800	0	
4	コンクリート工事		1	式		94,929	1	式		94,929	0	
5	型枠工事		1	式		54,450	1	式		54,450	0	
6	鉄筋工事		1	式		65,780	1	式		65,780	0	
7	鉄骨工事		1	式		601,689	1	式		601,689	0	
8	金属工事		1	式		578,322	1	式		578,322	0	
9	左官工事		1	式		66,703	1	式		66,703	0	
10	塗装工事		1	式		1,072	1	式		1,072	0	
11	内外装工事		1	式		50,916	1	式		50,916	0	
12	発生材処分		1	式		6,534	1	式		6,534	0	
	小計					1,575,613				1,575,613	0	

名称

香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【2期 下足室棟増築】

No. 211

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-1)	下足棟増築工事						
1	直接仮設工事		1	式		555,667	
2	土工事		1	式		498,800	
3	地業工事		1	式		94,240	
4	コンクリート工事		1	式		1,204,591	
5	型枠工事		1	式		662,929	
6	鉄筋工事		1	式		589,480	
7	鉄骨工事		1	式		2,917,060	
8	既製コンクリート工事		1	式		916,520	
9	防水工事		1	式		67,666	
10	タイル工事		1	式		346,301	
11	木工事		1	式		34,496	
12	屋根及びとい工事		1	式		2,277,720	
13	金属工事		1	式		5,778,896	
14	左官工事		1	式		483,322	
15	金属製建具工事		1	式		2,616,000	
16	硝子工事		1	式		150,840	
17	塗装工事		1	式		43,208	
18	内装工事		1	式		878,198	
19	ユニット及びその他工事		1	式		2,312,790	
20	発生材処分		1	式		16,236	
	合計					22,444,960	

名 称

香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【2期 調理場改修】

No. 235

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	調理場改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		1,581,404	
2	土工事		1	式		408,857	
3	地業工事		1	式		201,560	
4	鉄筋工事		1	式		412,720	
5	コンクリート		1	式		871,830	
6	型枠工事		1	式		152,440	
7	防水工事		1	式		114,840	
8	木工事		1	式		9,647	
9	屋根工事		1	式		1,398,033	
10	金属工事		1	式		8,111,102	
11	左官工事		1	式		1,166,460	
12	建具工事		1	式		10,917,806	
13	塗装工事		1	式		829,639	
14	内外装工事		1	式		5,480,550	
15	ユニット工事		1	式		1,994,713	
16	外構工事		1	式		2,208,374	
17	撤去・処分費		1	式		2,896,567	
	合計					38,756,542	

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減数	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A	I 期工事											
A-1	北教室棟											
1	電灯設備	1電灯幹線	1	式		1,348,600	1	式		1,348,600	0	
		2電灯分岐	1	式		6,092,967	1	式		6,092,967	0	
		3コンセント分岐	1	式		1,291,580	1	式		1,291,580	0	
2	構内情報通信網設備		1	式		688,255	1	式		688,255	0	
3	情報表示設備		1	式		85,950	1	式		85,950	0	
4	拡声設備		1	式		523,420	1	式		523,420	0	
5	テレビ共同受信設備		1	式		677,705	1	式		677,705	0	
6	火災報知設備		1	式		900,582	1	式		900,582	0	
7	防犯入退出設備		1	式		218,000	1	式		218,000	0	
	計					11,827,059				11,827,059	0	
A-2	中庭棟											
1	電灯設備	1電灯分岐	1	式		4,421,429	1	式		4,421,429	0	
		2コンセント分岐	1	式		590,890	1	式		590,890	0	
2	構内情報通信網設備		1	式		374,620	1	式		374,620	0	
3	情報表示設備		1	式		38,200	1	式		38,200	0	
4	拡声設備		1	式		385,940	1	式		385,940	0	
5	誘導支援設備		1	式		113,350	1	式		113,350	0	

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減数	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
6	テレビ共同受信設備		1	式		172,980	1	式		172,980		
7	火災報知設備		1	式		870,340	1	式		870,340	0	
	計					6,967,749				6,967,749	0	
A-3	管理棟											
1	拡声設備		1	式		1,761,514	1	式		1,761,514	0	
2	誘導支援設備		1	式		157,330	1	式		157,330	0	
3	テレビ共同受信設備		1	式		275,923	1	式		275,923	0	
4	火災報知設備		1	式		1,874,704	1	式		1,874,704	0	
	計					4,069,471				4,069,471	0	
A-4	体育館											
1	拡声設備		1	式		13,858	1	式		13,858	0	
2	火災報知設備		1	式		149,608	1	式		149,608	0	
	計					163,466				163,466	0	
A-5	屋外											
1	構内配電線路		1	式		5,751,339	1	式		7,769,179	2,017,840	(増額)
2	構内通信線路		1	式		206,723	1	式		206,723	0	
	計					5,958,062				7,975,902	2,017,840	(増額)

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
	直接工事費						
	【1期工事】機械設備工事	増築工事(昇降機除く)	1.0	式		3,312,990	
	【1期工事】機械設備工事	増築工事(昇降機工事)	1.0	式		9,222,000	
	【1期工事】機械設備工事	改修工事	1.0	式		8,445,845	
	【2期工事】機械設備工事	改修工事	1.0	式		20,673,852	
	【調理場改修】機械設備工事	改修工事	1.0	式		68,674,315	
						110,329,002	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【1期工事】機械設備工事						
A	北教室棟 屋内外工事		1.0	式		7,484,845	
B	中庭棟 屋内外工事	昇降機除く	1.0	式		3,312,990	
		昇降機工事	1.0	式		9,222,000	
E	北教室棟 撤去工事		1.0	式		961,000	
	合計					20,980,835	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	北教室棟 屋内外工事						
1	換気設備工事		1.0	式		59,600	
2	衛生器具設備工事		1.0	式		3,414,700	
3	屋内給水設備工事		1.0	式		856,210	
4	屋内排水設備工事		1.0	式		2,041,360	
5	屋外給水設備工事		1.0	式		86,730	
6	消火設備工事		1.0	式		1,026,245	
	合計					7,484,845	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	中庭棟 屋内外工事						(No.6.7.9欠番)
1	換気設備工事		1.0	式		195,730	
2	衛生器具設備工事		1.0	式		581,780	
3	屋内給水設備工事		1.0	式		172,680	
4	屋内排水設備工事		1.0	式		847,420	
5	屋外給水設備工事		1.0	式		137,860	
6	屋外排水設備工事		1.0	式		263,950	
7	消火設備工事		1.0	式		1,113,570	
	小計					3,312,990	
8	昇降機工事		1.0	式		9,222,000	
	合計					12,534,990	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E	北教室棟 撤去工事						
1	撤去工事	(処分費・運搬費含む)	1.0	式		961,000	
	合計					961,000	

名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事【2期工事】

No. 36

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【2期工事】機械設備工事	(改修工事)					
A	中教室棟 屋内外工事		1.0	式		15,317,530	
B	中教室棟 ガス設備工事		1.0	式		3,665,322	
C	中教室棟 撤去工事		1.0	式		1,691,000	
	合計					20,673,852	

名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事 【2期工事】

No. 37

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	中教室棟 屋内外工事						
1	換気設備工事		1.0	式		495,300	
2	衛生器具設備工事		1.0	式		5,420,460	
3	屋内給水設備工事		1.0	式		1,441,120	
4	屋内排水設備工事		1.0	式		3,383,820	
5	屋外給水設備工事		1.0	式		1,022,740	
6	屋外排水設備工事		1.0	式		1,680,000	
7	給湯設備		1.0	式		227,800	
8	消火設備工事		1.0	式		1,646,290	
	合計					15,317,530	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	中教室棟 ガス設備工事						
1	ガス設備工事		1.0	式		3,665,322	撤去・改修
	合計					3,665,322	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	中教室棟 撤去工事						
1	撤去工事	(処分費・運搬費含む)	1.0	式		1,691,000	
	合計					1,691,000	

名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事【調理場改修】

No. 68

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【2期調理場改修】						
A	空調設備工事		1	式		20,911,940	
B	衛生設備工事		1	式		46,414,375	
C	撤去工事		1	式		1,348,000	
	合計					68,674,315	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事【調理場改修】

No. 69

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	空調設備工事						
1	空調設備工事						
	1,空調機器設備工事		1	式		2,281,000	
	2,空調配管設備工事		1	式		1,158,510	
	計					3,439,510	
2	換気設備工事						
	1,換気機器設備工事		1	式		3,029,000	
	2,換気ダクト設備工事		1	式		14,443,430	
	計					17,472,430	
	A計					20,911,940	
B	衛生設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式		1,334,490	
2	給水設備工事						
	1,屋外給水設備工事		1	式		91,190	
	2,屋内給水設備工事		1	式		1,026,690	
	計					1,117,880	
3	排水通気設備工事						
	1,屋外排水設備工事		1	式		1,067,570	
	2,屋内排水通気設備工事		1	式		2,236,030	
	計					3,303,600	
4	給湯設備工事		1	式		3,210,510	
5	消火設備工事		1	式		71,000	
6	厨房機器設備工事		1	式		36,478,100	
7	ガス設備工事		1	式		898,795	
	B計					46,414,375	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事【調理場改修】

No. 70

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	撤去工事		1	式		1,348,000	
	小計					1,348,000	