

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台音響設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目280-4他
3.	工 期(当初)	平成30年12月10日から 令和3年(2021年)3月19日まで
	工 期(変更)	平成30年12月10日から 令和3年(2021年)4月8日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none">・工事一時中止に伴う費用の変更・工期の変更

(第二葉)

(単位:円)

	総 額		工事価格		消費税相当額	
	(消費税込)		(消費税抜)			
当初設計金額	467,209,080		432,601,000	(A)	34,608,080	
変更設計金額(第1回)	468,681,980		433,940,000		34,741,980	
変更設計金額(第2回)	469,743,480		434,905,000	(B)	34,838,480	
当初請負金額	443,448,000		410,600,000	(C)	32,848,000	
変更請負金額(第1回)	444,845,000		411,870,000		32,975,000	(C')
変更請負金額(第2回)	445,852,600	(F)	412,786,000	(D)	33,066,600	(E)
増 減 額	1,007,600		916,000	(G)	91,600	

(算出式)

$$(B) \times (C) \div (A) = (D)$$

$$(C') + (G) \times 0.1 = (E)$$

$$(D) + (E) = (F)$$

<※(D)は千円未満切捨て>

名称 (仮称) 枚方市総合文化芸術センター建設工事(舞台音響設備工事)

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	差引金額	備考
	舞台音響設備工事											
I	直接工事費		1.0	式		336,248,250	1.0	式		336,248,250	0	
	小計					336,248,250				336,248,250	0	
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		13,012,807	1.0	式		13,012,807	0	
II	現場管理費		1.0	式		43,587,779	1.0	式		43,587,779	0	
III	工事の一時中止に伴う増加費用			式		0		式		1,004,620	1,004,620	増額
IV	一般管理費		1.0	式		41,091,987	1.0	式		41,052,217	-39,770	減額
	小計					97,692,573				98,657,423	964,850	増額
	合計					433,940,823				434,905,673	964,850	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切捨て				433,940,000				434,905,000	965,000	増額
	消費税等相当額					34,741,980				34,838,480	96,500	増額
	総合計(工事費)					468,681,980				469,743,480	1,061,500	増額