

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾中学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾北町三丁目3-1
3.	工 期	令和 元年 5月 27日 から 令和 元年 10月 1日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の増加(増額)、排水管の取り替えをDP塗替えに変更(減額)及び玄関沓脱マット部分をシート張りに変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	36,168,000	32,880,000 (A)	3,288,000
変更設計金額	38,836,600	35,306,000 (B)	3,530,600
当初請負金額	34,650,000	31,500,000 (C)	3,150,000
変更請負金額	37,206,400 (F)	33,824,000 (D)	3,382,400 (E)
増減額	2,556,400	2,324,000	232,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)



	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	管理棟外壁工事											
I-1	直接仮設工事		1	式		4,912,414	1	式		4,912,414	0	
I-2	防水改修工事		1	式		1,424,320	1	式		1,424,320	0	
I-3	建具改修工事		1	式		2,570,836	1	式		2,570,836	0	
I-4	外壁改修工事		1	式		3,468,166	1	式		5,549,388	2,081,222	増額
I-5	塗装改修工事		1	式		1,352,431	1	式		1,432,249	79,818	増額
I-6	その他工事		1	式		8,937,081	1	式		8,756,716	-180,365	減額
I-7	撤去・処分費		1	式		990,815	1	式		952,077	-38,738	減額
	小計					23,656,063				25,598,000	1,941,937	増額
II	教室棟教室・トイレ工事											
II-1	直接仮設工事		1	式		86,381	1	式		86,381	0	
II-2	内装改修工事		1	式		765,217	1	式		765,217	0	
II-3	塗装工事		1	式		100,426	1	式		100,426	0	
II-4	撤去・処分費		1	式		16,811	1	式		16,811	0	
	小計					968,835				968,835	0	
	合計					24,624,898				26,566,835	1,941,937	増額