

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野本町30-1
3.	工 期	令和2年 6月 25日から 令和 2年 11月 30日まで
4.	変 更 概 要	<p style="margin: 0;"><主な変更内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1階男女職員トイレ及び2階男女トイレ内部床のモルタルかさ上げ 追加 ・1階女子トイレ入口横廊下壁他のモルタル塗り 追加 ・PSの自動火災報知設備(感知器)の設置を設置なしに変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	23,907,400	21,734,000 (A)	2,173,400
変更設計金額	24,170,300	21,973,000 (B)	2,197,300
当初契約金額	22,642,400	20,584,000 (C)	2,058,400
変更契約金額	22,891,000 (F)	20,810,000 (D)	2,081,000 (E)
増減額	248,600	226,000	22,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

要 摘 称 名	変更前				変更後				差引増減額	備 考			
	数	量	単 位	単 価	金 額	数	量	単 位			単 価	金 額	
	直接工事費												
I	建築工事		1	式		7,187,247		1	式		7,395,148	207,901	増額
II	電気設備工事		1	式		1,641,240		1	式		1,617,340	-23,900	減額
III	機械設備工事		1	式		5,560,847		1	式		5,560,847	0	
	直接工事費計												
						14,389,334					14,573,335	184,001	増額
	共通費												
I	共通仮設費		1	式		844,815		1	式		851,873	7,058	増額
II	現場管理費		1	式		3,591,804		1	式		3,609,387	17,583	増額
III	一般管理費		1	式		2,908,609		1	式		2,938,857	30,248	増額
	共通費計												
						7,345,228					7,400,117	54,889	増額
	合計												
						21,734,562					21,973,452	238,890	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				21,734,000					21,973,000	239,000	増額
	消費税等相当額												
						2,173,400					2,197,300	23,900	増額
	総合計(工事費)												
						23,907,400					24,170,300	262,900	増額

