

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校南教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市高田二丁目15-10
3.	工 期	令和 2年 6月 25日から 令和 2年 12月 25日まで
4.	変 更 概 要	梁の露筋・欠損の補修作業の追加(増額) 内装壁の一部撤去・新設作業の追加(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	45,259,500	41,145,000 (A)	4,114,500
変更設計金額	45,533,400	41,394,000 (B)	4,139,400
当初契約金額	44,000,000	40,000,000 (C)	4,000,000
変更契約金額	44,266,200 (F)	40,242,000 (D)	4,024,200 (E)
増減額	266,200	242,000	24,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 春日小学校南教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		14,841,904	1	式		15,100,754	258,850	増額
II	電気設備工事		1	式		2,624,610	1	式		2,624,610	0	
III	機械設備工事		1	式		11,467,400	1	式		11,467,400	0	
	直接工事費計					28,933,914				29,192,764	258,850	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,295,239	1	式		1,234,690	-60,549	減額
II	現場管理費		1	式		5,686,579	1	式		5,705,899	19,320	増額
III	一般管理費		1	式		5,229,330	1	式		5,260,928	31,598	増額
	共通費計					12,211,148				12,201,517	-9,631	減額
	合計					41,145,062				41,394,281	249,219	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				41,145,000				41,394,000	249,000	増額
	消費税等相当額					4,114,500				4,139,400	24,900	増額
	総合計(工事費)					45,259,500				45,533,400	273,900	増額

