

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市交北二丁目28-1 他
3.	工 期	(変更前)令和 3年 6月 24日 から 令和 3年 10月 29日まで (変更後)令和 3年 6月 24日 から 令和 4年 1月 20日まで
4.	変 更 概 要	長尾西中学校アスベスト検体調査数増加による調査費増加及び、それに伴う工期延長による仮設費の増加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	134,822,600	122,566,000 (A)	12,256,600
変更設計金額	142,201,400	129,274,000 (B)	12,927,400
当初契約金額	125,290,000	113,900,000 (C)	11,390,000
変更契約金額	132,146,300 (F)	120,133,000 (D)	12,013,300 (E)
増減額	6,856,300	6,233,000	623,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		41,184,148	1	式		41,226,484	42,336	増額
II	電気設備工事		1	式		10,274,590	1	式		10,274,590	0	
III	機械設備工事		1	式		39,456,327	1	式		39,456,327	0	
	直接工事費計					90,915,065				90,957,401	42,336	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,552,038	1	式		4,421,602	869,564	増額
II	現場管理費		1	式		13,960,015	1	式		19,055,785	5,095,770	増額
III	一般管理費		1	式		14,138,895	1	式		14,839,788	700,893	増額
	共通費計					31,650,948				38,317,175	6,666,227	増額
	合計					122,566,013				129,274,576	6,708,563	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				122,566,000				129,274,000	6,708,000	増額
	消費税等相当額					12,256,600				12,927,400	670,800	増額
	総合計(工事費)					134,822,600				142,201,400	7,378,800	増額

