

変更設計書

1.	工事名称	樟葉小学校エレベーター設置他工事
2.	施工場所	枚方市南楠葉二丁目40-6
3.	工期	令和 5年 6月 27日 から 令和 6年 10月 31日まで
4.	変更概要	<ul style="list-style-type: none">・配管ルート変更及び不明管等撤去・設備汚水配管施工に伴う幹線移設復旧

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	111,361,800	101,238,000 (A)	10,123,800
変更設計金額	113,950,100	103,591,000 (B)	10,359,100
当初契約金額	104,280,000	94,800,000 (C)	9,480,000
変更契約金額	106,703,300 (F)	97,003,000 (D)	9,700,300 (E)
増減額	2,423,300	2,203,000	220,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 樟葉小学校エレベーター設置他工事

No. 4

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I-1	エレベーター設置工事											
I-1-1	直接仮設工事		1	式		1,223,721	1	式		1,223,721		
I-1-2	土工事		1	式		356,259	1	式		356,259		
I-1-3	地業工事		1	式		28,120	1	式		28,120		
I-1-4	鉄筋工事		1	式		970,245	1	式		970,245		
I-1-5	コンクリート工事		1	式		1,456,167	1	式		1,456,167		
I-1-6	型枠工事		1	式		786,856	1	式		786,856		
I-1-7	鉄骨工事		1	式		4,869,987	1	式		4,869,987		
I-1-8	既製コンクリート工事		1	式		5,110,104	1	式		5,110,104		
I-1-9	防水工事		1	式		963,961	1	式		963,961		
I-1-10	金属工事		1	式		5,021,875	1	式		5,021,875		
I-1-11	左官工事		1	式		590,984	1	式		590,984		
I-1-12	建具工事		1	式		2,518,141	1	式		2,518,141		
I-1-13	塗装工事		1	式		81,898	1	式		81,898		
I-1-14	内装工事		1	式		807,388	1	式		807,388		
I-1-15	仕上ユニット工事		1	式		22,500	1	式		22,500		
I-1-16	昇降機工事		1	式		13,500,000	1	式		13,500,000		
I-1-17	撤去・処分費		1	式		392,308	1	式		411,783	19,475	増額
	小計					38,700,514				38,719,989	19,475	増額

