

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	田口山配水場ポンプ棟改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 田口山2丁目16-1
3.	工 期	令和 5年 7月 27日 から 令和 6年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	・外壁調査による補修数量増加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	128,299,600	116,636,000 (A)	11,663,600
変更設計金額	129,679,000	117,890,000 (B)	11,789,000
当初契約金額	127,413,000	115,830,000 (C)	11,583,000
変更契約金額	128,782,500 (F)	117,075,000 (D)	11,707,500 (E)
増減額	1,369,500	1,245,000	124,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 田口山配水場ポンプ棟改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		48,237,323	1	式		49,233,885	996,562	増額
II	電気設備工事		1	式		28,161,532	1	式		28,161,532	0	
III	機械設備工事		1	式		9,848,431	1	式		9,848,431	0	
	直接工事費計					86,247,286				87,243,848	996,562	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,154,207	1	式		3,187,499	33,292	増額
II	現場管理費		1	式		13,716,243	1	式		13,804,262	88,019	増額
III	一般管理費		1	式		13,518,735	1	式		13,654,417	135,682	増額
	共通費計					30,389,185				30,646,178	256,993	増額
	合計					116,636,471				117,890,026	1,253,555	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				116,636,000				117,890,000	1,254,000	増額
	消費税等相当額					11,663,600				11,789,000	125,400	増額
	総合計(工事費)					128,299,600				129,679,000	1,379,400	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	A 外装工事											
A1	直接仮設工事		1	式		5,568,240	1	式		5,568,240	0	
A2	鉄筋・コンクリート・型枠工事		1	式		1,545,581	1	式		1,545,581	0	
A3	外部建具工事		1	式		14,139,309	1	式		14,139,309	0	
A4	外壁改修工事		1	式		1,647,244	1	式		2,643,806	996,562	
A5	防水改修工事		1	式		4,664,873	1	式		4,664,873	0	
A6	その他工事		1	式		5,608,904	1	式		5,608,904	0	
A7	撤去・処分費		1	式		3,900,644	1	式		3,900,644	0	
	小計					37,074,795				38,071,357	996,562	増額
	B 内装工事											
B1	直接仮設工事		1	式		798,586	1	式		798,586	0	
B2	鉄骨工事		1	式		852,507	1	式		852,507	0	
B3	仕上工事		1	式		1,931,902	1	式		1,931,902	0	
B4	内部建具工事		1	式		3,966,350	1	式		3,966,350	0	
B5	その他工事		1	式		1,583,902	1	式		1,583,902	0	
B6	撤去・処分費		1	式		2,029,281	1	式		2,029,281	0	
	小計					11,162,528				11,162,528	0	
	合計					48,237,323				49,233,885	996,562	増額