

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉中学校エレベーター設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉丘二丁目12-1
3.	工 期	契約締結日から 令和7年 6月 30日まで
4.	変 更 概 要	・污水管の移設追加 ・ピット外部の塗膜防水追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	46,460,700	42,237,000 (A)	4,223,700
変更設計金額	47,960,000	43,600,000 (B)	4,360,000
当初契約金額	44,519,200	40,472,000 (C)	4,047,200
変更契約金額	45,955,800 (F)	41,778,000 (D)	4,177,800 (E)
増減額	1,436,600	1,306,000	130,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 楠葉中学校エレベーター設置工事

No. 1

[illegible]

名 称 楠葉中学校エレベーター設置工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,286,389	1	式		1,286,389	0	
2	土工事		1	式		683,502	1	式		683,502	0	
3	地業工事		1	式		13,945	1	式		13,945	0	
4	鉄筋工事		1	式		224,321	1	式		224,321	0	
5	コンクリート工事		1	式		1,153,672	1	式		1,153,672	0	
6	型枠工事		1	式		219,142	1	式		219,142	0	
7	鉄骨工事		1	式		2,009,380	1	式		2,009,380	0	
8	既製コンクリート工事		1	式		3,790,414	1	式		3,790,414	0	
9	防水工事		1	式		484,299	1	式		572,875	88,576	増額
10	屋根及びとい工事		1	式		192,238	1	式		192,238	0	
11	金属工事		1	式		3,619,502	1	式		3,619,502	0	
12	左官工事		1	式		468,190	1	式		468,190	0	
13	塗装工事		1	式		52,002	1	式		52,002	0	
14	内装工事		1	式		81,653	1	式		81,653	0	
15	仕上ユニット工事		1	式		67,200	1	式		67,200	0	
16	外構工事		1	式		230,728	1	式		245,728	15,000	増額
17	昇降機工事		1	式		13,300,000	1	式		13,300,000	0	
18	その他工事		1	式		0	1	式		853,682	853,682	増額
19	撤去・処分費		1	式		334,873	1	式		383,737	48,864	増額
	合計					28,211,450				29,217,572	1,006,122	増額