

(第一葉)

(第 2 回 変 更) 設 計 書

1.	工 事 名 称	公共下水道第97工区北部ポンプ場老朽化対策工事
2.	施 工 場 所	枚方市西船橋2丁目3-1
3.	工 期	(変更前)令和 6年 11月 20日 から 令和 7年 5月 30日まで (変更後)令和 6年 11月 20日 から 令和 7年 6月 30日まで
4.	設 計 概 要	・防水改修工事 ・屋根改修工事 ・外壁改修工事 ・スロープ改修工事 ・建築電気設備工事 一式 一式 一式 一式 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
(第1回変更)設計金額	73,895,800		67,178,000		6,717,800	
(第2回変更)設計金額	76,117,800		69,198,000		6,919,800	
(第1回変更)請負金額	68,505,800		62,278,000		6,227,800	
(第2回変更)請負金額	70,566,100	(F)	64,151,000	(D)	6,415,100	(E)
増減額	2,060,300		1,873,000		187,300	

(算出式)

$19,600,000 \div 21,142,000$ (落札率) <※ (D)は万円止め >

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名 称 公共下水道第97工区北部ポンプ場老朽化対策工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事 直接工事費		1.0	式		51,014,496	増額
			1.0	式		49,982,896	
II	建築電気設備工事 直接工事費		1.0	式		803,867	
			1.0	式		803,867	
	直接工事費計					51,818,363	増額
						50,786,763	
	共通仮設費					1,991,007	増額
			1.0	式		1,850,898	
	現場管理費					6,976,244	増額
			1.0	式		6,352,868	
	一般管理費					8,412,728	増額
			1.0	式		8,187,885	
	共通費計					17,379,979	増額
						16,391,651	
	合計					69,198,342	増額
						67,178,414	
	工事価格	千円未満切り捨て				69,198,000	増額
						67,178,000	
	消費税等相当額					6,919,800	増額
						6,717,800	
	総合計(工事費)					76,117,800	増額
						73,895,800	

名 称 公共下水道第97工区北部ポンプ場老朽化対策工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式		7,150,730	
			1.0	式		7,150,730	
A-2	防水改修工事		1.0	式		1,199,993	
			1.0	式		1,199,993	
A-3	屋根改修工事		1.0	式		4,499,590	増額
			1.0	式		3,467,990	
A-4	外壁改修工事		1.0	式		37,928,850	
			1.0	式		37,928,850	
A-5	スロープ改修工事		1.0	式		235,333	
			1.0	式		235,333	
	小 計					51,014,496	増額
						49,982,896	