

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	交北小学校教室棟エレベーター設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市交北二丁目30－5
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 6月 30日まで
4.	変 更 概 要	・鉄骨工事における現場加工の追加 ・既設昇降路内部の劣化部補修の追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	27,335,000	24,850,000 (A)	2,485,000
変更設計金額	28,749,600	26,136,000 (B)	2,613,600
当初契約金額	25,562,900	23,239,000 (C)	2,323,900
変更契約金額	26,885,100 (F)	24,441,000 (D)	2,444,100 (E)
増減額	1,322,200	1,202,000	120,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 交北小学校教室棟エレベーター設置工事

No. 1

[illegible]

名 称 交北小学校教室棟エレベーター設置工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		375,484	1	式		375,484	0	
2	土工事		1	式		60,040	1	式		60,040	0	
3	地業工事		1	式		4,890	1	式		4,890	0	
4	鉄筋工事		1	式		77,970	1	式		77,970	0	
5	コンクリート工事		1	式		147,379	1	式		147,379	0	
6	鉄骨工事		1	式		604,188	1	式		828,798	224,610	増額
7	防水工事		1	式		37,888	1	式		37,888	0	
8	金属工事		1	式		1,379,758	1	式		1,379,758	0	
9	左官工事		1	式		53,197	1	式		693,239	640,042	増額
10	塗装工事		1	式		89,623	1	式		89,623	0	
11	内装工事		1	式		121,668	1	式		121,668	0	
12	昇降機工事		1	式		12,800,000	1	式		12,800,000	0	
13	撤去・処分費		1	式		395,394	1	式		399,601	4,207	増額
	合計					16,147,479				17,016,338	868,859	増額