

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市立禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)
2.	施 工 場 所	枚方市御殿山南町2-2
3.	工 期	令和 4年 6月 10日 から 令和 8年 7月 15日まで
4.	変 更 概 要	枚方市契約約款(建設工事編)第25条第6項の規定による変更 敷地西側法面の排水施設等改修に伴う変更(増額)、冷媒ガスの仕様変更に伴う変更(増額) 非常用発電機の追加に伴う変更(増額)、地中障害物処分費の追加に伴う変更(増額) 残土流用に伴う変更(減額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	-	-	-
変更設計金額	-	-	-
当初契約金額	3,385,800,000	3,078,000,000	307,800,000
1回目変更契約金額	3,966,611,000	3,606,010,000	360,601,000
2回目変更契約金額	4,097,113,900	3,724,649,000	372,464,900
増減額	130,502,900	118,639,000	11,863,900

名 称	枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）				【変更前】			【変更後】			No.	1
	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額		
	直接工事費											
I	建築工事		1.0	式		1,920,267,708	1	式		1,965,754,757	45,487,049	増額
II	電気設備工事		1.0	式		401,065,980	1	式		436,831,495	35,765,515	増額
III	機械設備工事		1.0	式		486,497,980	1	式		527,092,597	40,594,617	増額
	直接工事費計					2,807,831,668				2,929,678,849	121,847,181	増額
	共通費											
I	共通仮設費(完了)		1.0	式		63,025,389	1	式		63,025,389		
	共通仮設費(未施工)		1.0	式		108,447,396	1	式		115,880,074	7,432,678	増額
II	現場管理費(完了)		1.0	式		61,971,564	1	式		61,971,564		
	現場管理費(未施工)		1.0	式		92,459,178	1	式		99,160,773	6,701,595	増額
III	一般管理費(完了)		1.0	式		39,246,781	1	式		39,246,781		
	一般管理費(未施工)		1.0	式		134,838,782	1	式		142,393,307	7,554,525	増額
	共通費計					499,989,090				521,677,888	21,688,798	増額
	合計					3,307,820,758				3,451,356,737	143,535,979	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				3,307,820,000			①変更後工事価格	3,451,356,000	143,536,000	増額
	残工事額	千円未満切り捨て			②スライﾄ前残工事費	2,510,585,000						減額
	業者負担額	③＝②×1%				27,522,870			③(※業者負担額算出シート参照)	52,419,826		増額
	新設工事価格	④＝①-③				3,280,297,130			④	3,398,936,174	118,639,044	増額
	新設工事価格	千円未満切り捨て				3,280,297,000				3,398,936,000	118,639,000	増額
	設計業務価格					151,600,000				151,600,000	0	
	解体工事価格					174,113,000				174,113,000	0	
	新設工事価格＋設計業務価格＋解体工事価格	契約額(税抜)				3,606,010,000				3,724,649,000	118,639,000	増額
	消費税等相当額					360,601,000				372,464,900	11,863,900	増額
	総合計	契約額(税込)				3,966,611,000				4,097,113,900	130,502,900	増額

名 称 枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）											【変更前】	【変更後】	No.	1
	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	差引増減額	備 考		
A	校舎工事	西校舎、東校舎(屋内運動場含む)												
A-1	直接仮設工事		1.0	式		72,296,970	1.0	式		73,521,720	1,224,750	増額		
A-2	土工事		1.0	式		40,711,560	1.0	式		29,859,714	-10,851,846	減額		
A-3	地業工事		1.0	式		45,796,226	1.0	式		45,796,226				
A-4	鉄筋工事		1.0	式		149,641,868	1.0	式		150,227,328	585,460	増額		
A-5	コンクリート工事		1.0	式		178,510,231	1.0	式		179,679,982	1,169,751	増額		
A-6	型枠工事		1.0	式		190,492,657	1.0	式		191,606,913	1,114,256	増額		
A-7	鉄骨工事		1.0	式		40,333,518	1.0	式		41,487,779	1,154,261	増額		
A-8	既製コンクリート工事		1.0	式		1,130,119	1.0	式		1,162,807	32,688	増額		
A-9	防水工事		1.0	式		48,154,620	1.0	式		48,594,134	439,514	増額		
A-10	石工事		1.0	式		290,125	1.0	式			-290,125	減額		
A-11	タイル工事		1.0	式		8,312,051	1.0	式		8,553,234	241,183	増額		
A-12	木工事		1.0	式		40,003,393	1.0	式		41,416,755	1,413,362	増額		
A-13	屋根及び樋工事		1.0	式		40,682,351	1.0	式		42,027,439	1,345,088	増額		
A-14	金属工事		1.0	式		106,745,739	1.0	式		104,948,047	-1,797,692	減額		
A-15	左官工事		1.0	式		55,680,168	1.0	式		56,953,825	1,273,657	増額		
A-16	建具工事		1.0	式		141,238,539	1.0	式		145,572,928	4,334,389	増額		
A-17	塗装工事		1.0	式		26,076,319	1.0	式		27,115,666	1,039,347	増額		
A-18	内装工事		1.0	式		153,315,229	1.0	式		157,910,200	4,594,971	増額		
A-19	ユニット及びその他工事		1.0	式		249,829,374	1.0	式		258,546,780	8,717,406	増額		
A-20	昇降機設備工事		1.0	式		7,750,000	1.0	式		7,974,750	224,750	増額		
A-21	地中障害撤去工事		1.0	式			1.0	式		2,919,200	2,919,200	増額		
	A. 合 計					1,596,991,057				1,615,875,427	18,884,370	増額		

名称	枚方市立禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)				【変更前】	【変更後】				No.	2	
	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	差引増減額	備考
A	校舎	新增築、多目的スペース、補助対象外										
A-1	電灯幹線設備		1.0	式		15,701,060	1.0	式		16,568,531	867,471	増額
A-2	動力幹線設備		1.0	式		9,128,820	1.0	式		9,647,154	518,334	増額
A-3	動力設備											
A-3-1	動力分岐		1.0	式		9,644,330	1.0	式		10,202,305	557,975	増額
A-3-2	空調電源		1.0	式		6,184,360	1.0	式		6,568,633	384,273	増額
A-4	電灯設備											
A-4-1	電灯分岐		1.0	式		41,151,000	1.0	式		43,400,772	2,249,772	増額
A-4-2	コンセント分岐		1.0	式		19,943,180	1.0	式		20,815,939	872,759	増額
A-5	照明器具設備		1.0	式		24,514,490	1.0	式		26,034,319	1,519,829	増額
A-6	構内情報通信網設備		1.0	式		82,879,940	1.0	式		87,918,288	5,038,348	増額
A-7	構内交換設備		1.0	式		12,591,500	1.0	式		13,326,449	734,949	増額
A-8	誘導支援設備											
A-8-1	インターホン設備		1.0	式		3,396,790	1.0	式		3,591,586	194,796	増額
A-8-2	エレベータインターホン設備		1.0	式		243,990	1.0	式		259,099	15,109	増額
A-8-3	トイレ呼出		1.0	式		1,608,390	1.0	式		1,705,137	96,747	増額
A-9	拡声設備		1.0	式		14,960,010	1.0	式		15,851,551	891,541	増額
A-10	映像・音響設備											
A-10-1	ローカル映像設備		1.0	式		5,025,440	1.0	式		5,337,005	311,565	増額
A-11	テレビ共同受信設備		1.0	式		3,738,370	1.0	式		3,966,023	227,653	増額
A-12	情報表示設備											
A-12-1	時刻表示設備		1.0	式		3,086,710	1.0	式		3,278,029	191,319	増額
A-13	監視カメラ設備		1.0	式		5,415,120	1.0	式		5,740,073	324,953	増額
A-14	自動火災報知設備工事											
A-14-1	自動火災報知		1.0	式		6,229,440	1.0	式		6,609,069	379,629	増額

